

Nombre del municipio
TLACUILOTEPEC



MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES 2025

FAISMUN								
Porcentaje de Otros Proyectos registrados en SIFAIS								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de otros proyectos registrados en SIFAIS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en SIFAIS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	0	0.00	0	0	LA PLATAFORMA DE SIFAIS AUN NO ESTABA HABILITADA PARA EL REGISTRO DE PROYECTOS.
	2do. Trimestre	0.00	0	30	0.00	0	17	EN ESTE TRIMESTRE NO SE PLANEARON OTROS PROYECTOS.
	3er. Trimestre	1.92	1	52	0.00	0	38	META ALCANZADA.
	4to. Trimestre	1.92	1	52	0.00	0	56	
Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en SIFAIS								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en SIFAIS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en SIFAIS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	0	0.00	0	0	LA PLATAFORMA DE SIFAIS AUN NO ESTABA HABILITADA PARA EL REGISTRO DE PROYECTOS.
	2do. Trimestre	66.67	20	30	41.18	7	17	EXISTE VARIACIÓN EN EL INDICADOR, SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE VALIDACIÓN LOS PROYECTOS.
	3er. Trimestre	61.54	32	52	60.53	23	38	FALTAN PROYECTOS POR CONTRATAR
	4to. Trimestre	61.54	32	52	58.93	33	56	
Porcentaje de proyectos complementarios registrados en SIFAIS								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en SIFAIS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en SIFAIS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	0	0.00	0	0	LA PLATAFORMA DE SIFAIS AUN NO ESTABA HABILITADA PARA EL REGISTRO DE PROYECTOS.
	2do. Trimestre	33.33	10	30	58.82	10	17	META ALCANZADA.
	3er. Trimestre	36.54	19	52	39.47	15	38	FALTAN PROYECTOS POR CONTRATAR
	4to. Trimestre	36.54	19	52	41.07	23	56	

Nombre del municipio
TLACUILOTEPEC



MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES 2025

FORTAMUN								
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	1er. Trimestre	25.00	3,808,518.00	15,234,072.00	25.00	3,808,518.00	15,234,072.00	
	2do. Trimestre	50.00	7,617,036.00	15,234,072.00	50.00	7,617,036.00	15,234,072.00	
	3er. Trimestre	75.00	11,425,554.00	15,234,072.00	75.00	11,425,554.00	15,234,072.00	
	4to. Trimestre	100.00	15,234,072.00	15,234,072.00	100.00	15,234,072.00	15,234,072.00	SE ADMINISTRÓ TODO EL FONDO
Índice en el Ejercicio de Recursos								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial)*100	1er. Trimestre	0.00	0.00	15,234,072.00	0.00	0.00	15,234,072.00	
	2do. Trimestre	0.00	0.00	15,234,072.00	44.18	6,730,531.84	15,234,072.00	
	3er. Trimestre	0.00	0.00	15,234,072.00	72.14	10,989,132.53	15,234,072.00	FALTAN CONVENIOS POR CONCLUIR Y OBRAS POR CONTRATAR
	4to. Trimestre	0.00	0.00	15,234,072.00	100.00	15,234,072.00	15,234,072.00	SE GASTÓ TODO EL FONDO
Índice de Dependencia Financiera								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos ministrados del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)	2do. Trimestre	15.23	7,617,036.00	500,000.00	10.48	7,617,036.00	727,081.00	
	4to. Trimestre	30.47	15,234,072.00	500,000.00	52.95	15,234,072.00	287,684.00	
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100	4to Trimestre	0.00	47,000,000.00	47,000,000.00	7.14	47,000,000.00	43,868,627.77	



MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES 2025

Porcentaje de recursos destinados al cumplimiento de obligaciones financieras

Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para el cumplimiento de obligaciones financieras / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	0.00	0.00	7,617,036.00	23.85	1,816,611.71	7,617,036.00	
	4to. Trimestre	0.00	0.00	15,234,072.00	37.45	5,704,444.97	15,234,072.00	SE CUMPLIERON LOPS CONVENIOS ACORDADOS

Porcentaje de recursos destinados al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua

Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para el pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	0.00	0.00	7,617,036.00	0.00	0.00	7,617,036.00	NO SE PAGAN CONVENIOS DE AGUA
	4to. Trimestre	0.00	0.00	15,234,072.00	0.00	0.00	15,234,072.00	NO SE PAGAN CONVENIOS DE AGUA

Porcentaje de recursos destinados al pago de descargas de aguas residuales

Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para el pago de descargas de aguas residuales / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	0.00	0.00	7,617,036.00	0.00	0.00	7,617,036.00	NO SE PAGAN CONVENIOS DE AGUA
	4to. Trimestre	0.00	0.00	15,234,072.00	0.00	0.00	15,234,072.00	NO SE PAGAN CONVENIOS DE AGUA

Porcentaje de recursos destinados a la modernización de los sistemas de recaudación local

Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para la modernización de los sistemas de recaudación local / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	0.00	0.00	7,617,036.00	0.00	0.00	7,617,036.00	
	4to. Trimestre	0.00	0.00	15,234,072.00	3.12	475,277.92	15,234,072.00	

Porcentaje de recursos destinados al mantenimiento de infraestructura

Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para el pago de mantenimiento de infraestructura / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	0.00	0.00	7,617,036.00	35.23	2,683,653.89	7,617,036.00	
	4to. Trimestre	0.00	0.00	15,234,072.00	0.00	0.00	15,234,072.00	NO SE PLANARON OBRA DE INFRA ESTRUCTURA EN ELTES SEMESTRE

Porcentaje de recursos destinados al pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública

Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para el pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	0.00	0.00	7,617,036.00	0.00	0.00	7,617,036.00	
	4to. Trimestre	0.00	0.00	15,234,072.00	26.91	4,099,177.10	15,234,072.00	EQUIPAMIENTO Y UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBLICA



NOMBRE DEL MUNICIPIO
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
CUARTO TRIMESTRE 2025

FAISMUN																
FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES	
PUE250202532583	33845	25505	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ARTESANAL DE CONCRETO Y EMPEDRADO DEL CAMINO DE ZACATALA EL ENCINAL DEL KM 0+157.90 AL 0+239.14.	EL ZACATAL	831,171.54	831,171.54	831,171.54	831,171.54	831,171.54	831,171.54	831,171.54	100.00%	100.00%	845 M2	OBRA TERMINADA	
PUE250202532585	33322	25502	Rehabilitación, Conservación y Mantenimiento del Camino Cuauhtepc - Entronque a Itzatlán tramo del 0+000 al 11+500, Deshierbe y Desazolve de obras menores de Drenaje Pluvial del tramo Santa María - Río San Marcos del 0+000 al 6+200, Municipio de Tlaxiotepec, Puebla.	Tlaxiotepec y Temascalapa	3,024,135.83	3,024,135.83	3,024,135.83	3,024,135.83	3,024,135.83	3,024,135.83	3,024,135.83	100.00%	100.00%	11.5 KM	OBRA TERMINADA	
PUE250202532587	33952	25506	Rehabilitación de Pavimento de Concreto y Empedrado de calle Benito Juárez entre calles 16 de Septiembre y Francisco I. Madero	TLAXIOTEPEC	595,312.28	595,312.28	595,312.28	595,312.28	595,312.28	595,312.28	595,312.28	100.00%	100.00%	328 M2	OBRA TERMINADA	
PUE250202532588	34199	25507	Pavimentación con Concreto Hidráulico de la cerrada "Plan de Ayala" del 0+000 al 0+090 y calle "hacia la Telesecundaria" del 0+000 al 0+040 en las Localidades de Plan de Ayala y Tlapehualita, Municipio de Tlaxiotepec, Puebla.	Plan de Ayala y Tlapehualita	389,687.79	389,687.79	389,687.79	389,687.79	389,687.79	389,687.79	389,687.79	100.00%	100.00%	360 M2	OBRA TERMINADA	
PUE250302582179	57846				193,158.21	193,158.21	193,158.21	193,158.21	193,158.21	193,158.21	193,158.21	193,158.21	100.00%	100.00%	200 M2	OBRA TERMINADA
PUE250202532589	37098	25513	Rehabilitación, Conservación y Mantenimiento de Camino de acceso a la Junta Auxiliar de Itzatlán, tramo Itzatlán-La Chivería del 0+000 al 12+000 perteneciente al Municipio de Tlaxiotepec, Puebla. (zona norte)	ITZATLAN	3,017,403.59	3,017,403.59	3,017,403.59	3,017,403.59	3,017,403.59	3,017,403.59	3,017,403.59	100.00%	100.00%	12 KM	OBRA TERMINADA	
PUE250202541011	41093	25519	Rehabilitación, Conservación y Mantenimiento en puntos críticos de caminos rurales tramo 1: De Cabecera Municipal de Tlaxiotepec a la Cumbre, tramo 2: de Tliltotec a el Temaxcal y tramo 3 de El Rincon a San Juan Tihuacan, con un total de 8.35 km.	TLAXIOTEPEC	703,090.79	703,090.79	703,090.79	703,090.79	703,090.79	703,090.79	703,090.79	100.00%	100.00%	2.5 KM	OBRA TERMINADA	
PUE250202541013	41988				418,869.54	418,869.54	418,869.54	418,869.54	418,869.54	418,869.54	418,869.54	418,869.54	100.00%	100.00%	1.5 km	OBRA TERMINADA
PUE250302582184	58138				1,222,557.65	1,222,557.65	1,222,557.65	1,222,557.65	1,222,557.65	1,222,557.65	1,222,557.65	1,222,557.65	100.00%	100.00%	4.35 km	OBRA TERMINADA
PUE250202541014	38346	25515	Construcción de Muro de Contención sobre Camino Rural tramo Plan de Ayala al Ramal de Autopista Mexico - Tuxpan, perteneciente al Municipio de Tlaxiotepec.	Plan de Ayala	591,344.30	591,344.30	591,344.30	591,344.30	591,344.30	591,344.30	591,344.30	100.00%	100.00%	117.25 M3	OBRA TERMINADA	
PUE250202541012	33757	25503	Construcción de Pavimento tipo Artesanal de Concreto y Empedrado del camino de El Encinal- La Campana del km 0+662 al 0+833.50	EL ENCINAL	1,230,734.85	1,230,734.85	1,230,734.85	1,230,734.85	1,230,734.85	1,230,734.85	1,230,734.85	100.00%	100.00%	548.8 M2	OBRA TERMINADA	

PUE250202532592	36847	25512	Pavimentación con Concreto Hidráulico de la Calle Manantial en la Localidad de Cuauhtepec, en el municipio de Tlacuilotepec, en el Estado de Puebla.	CUAUTEPEC	2,111,919.79	2,111,919.79	2,111,919.79	2,111,919.79	2,111,919.79	2,111,919.79	2,111,919.79	100.00%	100.00%	1302.78 m2	OBRA TERMINADA	
PUE250202532590	35723	25509	Construcción de 90.25 ml de Andador Peatonal y Obras Complementarias a un costado de la Calle Francisco I. Madero, ubicado en la Localidad de San Pedro Petlacotla, Tlacuilotepec, Puebla (Ejercicio 2025)	SAN PEDRO PETLACOTLA	915,000.00	915,000.00	915,000.00	915,000.00	915,000.00	915,000.00	915,000.00	100.00%	100.00%	368.34 M2	OBRA TERMINADA	
PUE250202541016	40059	25517	Rehabilitación de Línea de Conducción, y Bombeo de Agua Potable Mediante Sistema de Paneles Solares en la Localidad de San Antonio, Municipio de Tlacuilotepec, Puebla.	SAN ANTONIO	1,152,437.43	1,152,437.43	1,152,437.43	1,152,437.43	1,152,437.43	1,152,437.43	1,152,437.43	100.00%	100.00%	330 ML	OBRA TERMINADA	
PUE250302582182	58079	25514	REHABILITACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE EL JERICO TRAMO A EL JERICO-ITZATLAN DEL 0+000 AL 9+000 PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLAUILOTEPEC, PUEBLA. (ZONA NORTE)	EL JERICO	2,264,228.01	2,264,228.01	2,264,228.01	2,264,228.01	2,264,228.01	2,264,228.01	2,264,228.01	100.00%	100.00%	9 KM	OBRA TERMINADA	
PUE250302582173	58549	25521	Pavimentación con Concreto Artesanal y Obras Complementarias de los Caminos Rurales de la Localidad de San Andrés 220 ML, y la Localidad de El Saltillo 199.50 ML, en Tramos Críticos, Pertenecientes al Municipio de Tlacuilotepec.	SAN ANDRÉS Y EL SALTILLO	1,200,139.01	1,200,139.01	1,200,139.01	1,200,139.01	1,200,139.01	1,200,139.01	1,200,139.01	100.00%	100.00%	911 M2	OBRA TERMINADA	
PUE250302582180	58648				1,001,284.29	1,001,284.29	1,001,284.29	1,001,284.29	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	888.1 M2	OBRA TERMINADA	
PUE250302582174	59213	25523	Construcción de Pavimento de Concreto Artesanal (Roderas y Empedrado), del Camino Rural Teteloloya - Hula en tramos Críticos con Intervención de 240 metros lineales.	TETELOLOYA	1,246,110.86	1,246,110.86	1,246,110.86	1,246,110.86	1,246,110.86	1,246,110.86	1,246,110.86	100.00%	100.00%	1104 M2	OBRA TERMINADA	
PUE250302582193	92852	25527	Rehabilitación, Conservación y Mantenimiento en puntos Críticos del Camino Rural tramo Tacubaya - San Antonio del 0+000 al 5+500 y obras complementarias, Municipio de Tlacuilotepec, Puebla	SAN ANTONIO	86,767.17	86,767.17	86,767.17	86,767.17	86,767.17	86,767.17	86,767.17	100.00%	100.00%	1.5 KM	OBRA TERMINADA	
PUE250302582177	92756			TACUBAYA	1,453,830.96	1,453,830.96	1,453,830.96	1,453,830.96	1,453,830.96	1,453,830.96	1,453,830.96	1,453,830.96	100.00%	100.00%	5.5 KM	OBRA TERMINADA
	92876			EL ENCINAL	86,767.18	86,767.18	86,767.18	86,767.18	86,767.18	86,767.18	86,767.18	86,767.18	100.00%	100.00%	1.5 KM	OBRA TERMINADA

PUE250302582185	100225	25531	Mantenimiento de Caminos Rurales : tramo La Cumbre a Entronque San Andres con intervención de 7.2 km (deshierbe y desazolve de obras menores de drenaje pluvial), en la Localidad de La Silleta en el Municipio de Tlacuilotepec, Puebla.(2025)	LA SILLETA	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	100.00%	100.00%	7.2 KM	OBRA TERMINADA	
PUE250302582192	75074	25532	Construcción de Pavimento Artesanal Combinado (Empedrado y Concreto Hidráulico) en camino Rural que da acceso a la Localidad de Cerro Prieto del tramo: 1+320 al 1+500, Municipio de Tlacuilotepec Puebla.	CERRO PRIETO	866,114.26	866,114.26	866,114.26	866,114.26	439,514.78	439,514.78	439,514.78	50.75%	50.75%	828 M2	OBRA TERMINADA	
PUE250302582190	117153	25533	Construcción de Muros de Contención en Caminos Rurales afectados por alta precipitación en las comunidades de El Temaxcal y Tlapehualita, Municipio de Tlacuilotepec, Puebla	EL TEMAXCAL	436,808.39	436,808.39	436,808.39	436,808.39	436,808.39	436,808.39	436,808.39	100.00%	100.00%	79.2	OBRA TERMINADA	
PUE250302582187	117047			TLAPEHUALITA	1,229,477.65	1,229,477.65	1,229,477.65	1,229,477.65	1,229,477.65	1,229,477.65	1,229,477.65	100.00%	100.00%	192 M3	OBRA TERMINADA	
PUE250302582191	117727	25540	Pavimentación con Concreto Hidráulico del camino de acceso a la Localidad de Palo Blanco, en el Municipio de Tlacuilotepec Puebla, 1era. etapa.	PALO BLANCO	730,856.28	730,856.28	730,856.28	730,856.28	730,856.28	730,856.28	730,856.28	100.00%	100.00%	480 M2	OBRA TERMINADA	
PUE250402611706	127592	25535	Construcción de Red de Distribución de Agua Potable en la Localidad de Hula, del Municipio de Tlacuilotepec, Puebla	HULA	703,000.00	703,000.00	703,000.00	703,000.00	703,000.00	703,000.00	703,000.00	100.00%	100.00%	1288 ML	OBRA TERMINADA	
PUE250402611717	132341	25537	Rehabilitación de Caminos Rurales con extracción de derrumbes (zona La Loma de la Colmena, Temaxcalapa e Itzatlán) originados por intensas lluvias en los meses de agosto y septiembre en el Municipio de Tlacuilotepec, Puebla.	TEMAXCALAPA	298,981.65	298,981.65	298,981.65	298,981.65	298,981.65	298,981.65	298,981.65	100.00%	100.00%	2.7 KM	OBRA TERMINADA	
PUE250402611714	132346			ITZATLAN	820,471.42	820,471.42	820,471.42	820,471.42	820,471.42	820,471.42	820,471.42	820,471.42	100.00%	100.00%	16 KM	OBRA TERMINADA
PUE250402611713	132457			LA LOMA DE LA COLMENA	386,069.23	386,069.23	386,069.23	386,069.23	386,069.23	386,069.23	386,069.23	386,069.23	100.00%	100.00%	2.5 KM	OBRA TERMINADA

PUE250402611712	132601	25541	Rehabilitación, Conservación, Mantenimiento y Remoción de escombros originados por el Huracán Jerry en camino de acceso a la Cabecera Municipal de Tlacuilotepec tramo Santa María hacia el Rio San Marcos (del 2+500 al 5+500)	SANTA MARÍA	1,534,063.51	1,534,063.51	1,534,063.51	1,534,063.51	1,534,063.51	1,534,063.51	1,534,063.51	100.00%	100.00%	3 KM	OBRA TERMINADA
PUE250402611716	133372	25543	Rehabilitación del Sistema de Agua Potable de la localidad de Papalotipán, en el Municipio de Tlacuilotepec, Puebla.	PAPALOTIPAN	2,413,356.83	2,413,356.83	2,413,356.83	2,413,356.83	2,413,356.83	2,413,356.83	2,413,356.83	100.00%	100.00%	23.5 M2	OBRA TERMINADA
PUE250402611720	133521	25546	Construcción de Pavimento de Concreto Hidráulico en calles Nicolas Bravo (del 0+000 al 0+080) y calle Francisco Villa (del 0+000 al 0+045), pertenecientes a la Localidad de Santa María, Tlacuilotepec, Puebla.	SANTA MARÍA	553,637.62	553,637.62	553,637.62	553,637.62	287,407.38	287,407.38	287,407.38	51.91%	51.91%	495 M2	OBRA PROCESO
PUE250402611719	133543	25547	Rehabilitación de Sistema de Agua Potable de la Localidad de la Lagunilla.	LA LAGUNILLA	870,960.57	870,960.57	870,960.57	870,960.57	317,107.68	317,107.68	317,107.68	36.41%	36.41%	300 ML	OBRA EN PROCESO
PUE250402611718	133552	25552	Construcción de Pavimento de Concreto Hidráulico en calles Nicolas Bravo (del 0+000 al 0+080) y calle Francisco Villa (del 0+000 al 0+045), pertenecientes a la Localidad de Santa María, Tlacuilotepec, Puebla.	EL ZACATAL	635,216.58	635,216.58	635,216.58	635,216.58	214,707.20	214,707.20	214,707.20	33.80%	33.80%	311.46 M2	OBRA EN PROCESO
PUE250402611715	133560	25542	Rehabilitación de Línea de Conducción y Bombeo del sistema de agua potable en la localidad de Tacubaya en el Municipio de Tlacuilotepec, Puebla.	TACUBAYA	800,024.01	800,024.01	800,024.01	800,024.01	526,504.30	526,504.30	526,504.30	65.81%	65.81%	54 ML	OBRA EN PROCESO
PUE250402611711	133764	25553	Construcción de Pavimento de Concreto Hidráulico en diversos Caminos Rurales pertenecientes a las Localidades de Agua Blanca (camino principal) y San Juan Tihuacan (camino principal y camino al Xoñe) pertenecientes al Municipio de Tlacuilotepec, Puebla.	AGUA BLANCA	493,028.28	493,028.28	493,028.28	493,028.28	347,286.99	347,286.99	347,286.99	70.44%	70.44%	425 M2	OBRA EN PROCESO
PUE250402611710	133792			SAN JUAN TIHUACAN	602,517.51	602,517.51	602,517.51	602,517.51	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	513.6 M2	OBRA EN PROCESO
PUE250402611709	134015	25554	Construcción de Pavimento de Concreto Hidráulico en Intersección de Caminos Rurales en la localidad de El Rincon pertenecientes al Municipio de Tlacuilotepec, Puebla	EL RINCON	984,196.59	984,196.59	984,196.59	984,196.59	425,246.22	425,246.22	425,246.22	43.21%	43.21%	847.95 M2	OBRA EN PROCESO
PUE250402611707	133424	25545	Rehabilitación de Línea de Conducción del sistema de Agua Potable para la Localidad de Encinal Municipio de Tlacuilotepec, Puebla	EL ENCINAL	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	588,406.16	588,406.16	588,406.16	73.55%	73.55%	330 ML	OBRA EN PROCESO

39,394,731.45 39,394,731.45 39,394,731.45 39,394,731.45 34,933,932.45 34,933,932.45 34,933,932.45

PUE250202532584	33846	25504	Construcción de Cuartos para Dormitorio y Cocinas para el Mejoramiento de Vivienda, ubicados en la Localidad de "Agua Blanca".	AGUA BLANCA	1,176,627.35	1,176,627.35	1,176,627.35	1,176,627.35	1,176,627.35	1,176,627.35	1,176,627.35	100.00%	100.00%	14 PZAS	OBRA TERMINADA
-----------------	-------	-------	--	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------	---------	---------	----------------

PUE250202541015	39146	25516	Construcción de Diversos Cuartos para el Mejoramiento de la Vivienda, Ubicados en diferentes Domicilios en la Localidad de El Jerico	EL JERICO	1,156,162.13	1,156,162.13	1,156,162.13	1,156,162.13	1,156,162.13	1,156,162.13	1,156,162.13	100.00%	100.00%	16 PZAS	OBRA TERMINADA
PUE250202532593	35743	25510	Construcción De Cuartos Cocina, Para El Mejoramiento De Espacios En La Vivienda, Ubicados En Diferentes Domicilios De La Localidad De El Muñeco (Cristo Rey), Municipio De Tlacuilotepec, Puebla.	EL MUÑECO (CRISTO REY)	1,317,288.02	1,317,288.02	1,317,288.02	1,317,288.02	1,317,288.02	1,317,288.02	1,317,288.02	100.00%	100.00%	20 pzas	OBRA TERMINADA
PUE250302582178	67028	25525	Construcción de Cuartos para el Mejoramiento de Espacios en la Vivienda en la Localidad de El Cojolite	EL COJOLITE	1,100,125.05	1,100,125.05	1,100,125.05	1,100,125.05	1,100,125.05	1,100,125.05	1,100,125.05	100.00%	100.00%	14 PZAS	OBRA TERMINADA
PUE250302582183	85798	25530	Construcción de Diversos Cuartos para el Mejoramiento de la Vivienda Ubicados en diferentes domicilios en la Localidad de Tultepec, Tlacuilotepec, Puebla.	TULTEPEC	1,555,355.63	1,555,355.63	1,555,355.63	1,555,355.63	1,555,355.63	1,555,355.63	1,555,355.63	100.00%	100.00%	25 PZAS	OBRA TERMINADA
PUE250302582175	75087	25534	Construcción de diversos Cuartos para el Mejoramiento de la vivienda, ubicados en diferentes domicilios en la localidad de Cuauhtepic en el Municipio de Tlacuilotepec, Estado de Puebla.	CUAUHTEPEC	2,511,275.94	2,511,275.94	2,511,275.94	2,511,275.94	2,511,275.94	2,511,275.94	2,511,275.94	100.00%	100.00%	30 PZAS	OBRA TERMINADA
PUE250302582189	106055	25536	Construcción de diversos Cuartos para el mejoramiento de la vivienda ubicados en diferentes domicilios en la Localidad de San Pedro Petlacotla, Tlacuilotepec, Puebla.	SAN PEDRO PETLACOTLA	2,000,560.56	2,000,560.56	2,000,560.56	2,000,560.56	2,000,560.56	2,000,560.56	2,000,560.56	100.00%	100.00%	24 PZAS	OBRA TERMINADA
PUE250302582176	105369	25538	Construcción de diversos cuartos para el mejoramiento de la vivienda ubicados en diferentes domicilios en la Localidad de La Silleta, Tlacuilotepec, Puebla.	LA SILLETA	898,703.04	898,703.04	898,703.04	898,703.04	898,703.04	898,703.04	898,703.04	100.00%	100.00%	12 PZAS	OBRA TERMINADA
PUE250402611723	128392	25539	Construcción de 21 Losas de Concreto Armado para el mejoramiento de Espacios en la vivienda en la Localidad de Tlacuilotepec, Puebla. (2025)	TLACUILOTEPEC	1,335,032.88	1,335,032.88	1,335,032.88	1,335,032.88	1,335,032.88	1,335,032.88	1,335,032.88	100.00%	100.00%	1027.25 M2	OBRA TERMINADA
PUE250402611722	133484	25549	Construcción de Cuartos Cocina para el mejoramiento de Espacios en la vivienda en la Localidad de La Cueva, perteneciente al Municipio de Tlacuilotepec, Puebla.	LA CUEVA	1,000,589.33	1,000,589.33	1,000,589.33	1,000,589.33	362,386.39	362,386.39	362,386.39	36.22%	36.22%	13 PZAS	OBRA EN PROCESO
PUE250402611721	134033	25548	Construcción de Cuartos Cocina para el mejoramiento de Espacios en la vivienda en la Localidad de El Muñeco (Cristo Rey), perteneciente al Municipio de Tlacuilotepec, Puebla.	EL MUÑECO (CRISTO REY)	1,000,589.33	1,000,589.33	1,000,589.33	1,000,589.33	540,712.64	540,712.64	540,712.64	54.04%	54.04%	13 PZAS	OBRA EN PROCESO
					15,052,309.26	15,052,309.26	15,052,309.26	15,052,309.26	13,954,229.63	13,954,229.63	13,954,229.63				

PUE250202532591	35696	25508	Construcción de un Aula Didáctica en Estructura Regional "C" (6.00 m x 8.00 m) en el Bachillerato "Diego Rivera" Clave 21EBH0735H", Ubicado en la Localidad de Plan de Ayala.	PLAN DE AYALA	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	100.00%	100.00%	48 m2	OBRA TERMINADA
PUE250202532586	36306	25511	Rehabilitación de Infraestructura para realizar Eventos y Actividades Escolares en Espacios de Usos Múltiples en la Escuela Telesecundaria Hermanos Serdan Clave 21DTV0135 de Tlacuilotepec	TLACUILOTEPEC	1,034,992.03	1,034,992.03	1,034,992.03	1,034,992.03	1,034,992.03	1,034,992.03	1,034,992.03	100.00%	100.00%	720.26 m2	OBRA TERMINADA

PUE250302582186	63204	25524	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TLACUILOTEPEC-PUEBLA.	TLACUILOTEPEC	3,161,987.69	3,161,987.69	3,161,987.69	3,161,987.69	3,161,987.69	3,161,987.69	3,161,987.69	100.00%	100.00%	1830.60 m2	OBRA TERMINADA
PUE250302582181	117280	25544	Rehabilitación y Mantenimiento de Estructura de cubierta y obras complementarias en Espacio Multideportivo y de Eventos Sociales en la Localidad de Nuevo Tenancingo.	NUEVO TENANCINGO	705,397.22	705,397.22	705,397.22	563,696.07	563,696.07	563,696.07	563,696.07	79.91%	79.91%	660 m2	OBRA EN PROCESO
PUE250402611708	134033	25550	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TLACUILOTEPEC-PUEBLA.	ITZATLAN	1,087,816.35	1,087,816.35	1,087,816.35	1,087,816.35	540,712.64	540,712.64	540,712.64	49.71%	49.71%	8198.4 M2	OBRA EN PROCESO
					6,790,193.29	6,790,193.29	6,790,193.29	6,648,492.14	6,101,388.43	6,101,388.43	6,101,388.43				
					61,237,234.00	61,237,234.00	61,237,234.00	61,095,532.85	54,989,550.51	54,989,550.51	54,989,550.51				

FORTAMUN-DF

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
	N/A	25501	PAGO DE ELEMENTOS A SEGURIDAD PUBLICA 2025	TLACUILOTEPEC	2,736,400.00	2,736,400.00	2,736,400.00	2,736,400.00	2,736,400.00	2,736,400.00	2,736,400.00	100.00%	100.00%	1 CONVENIO	GASTO CORRIENTE
	N/A	25501	PAGO DE ADEUDO A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TLACUILOTEPEC	2,206,341.37	2,206,341.37	2,206,341.37	2,206,341.37	2,206,341.37	2,206,341.37	2,206,341.37	100.00%	100.00%	1 CONVENIO	GASTO CORRIENTE
TMP_PUE250202545532		25518	REHABILITACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO EN PUNTOS CRITICOS DE CAMINOS RURALES TRAMO 1: OJO DE AGUA A RAMAL DE PISTA MEXICO-TUXPAN, TRAMO 2: DE DOS CAMINOS A SAN PEDRO PETLACOTLA, CON UN TOTAL DE 9.8 KM.	EL ZACATAL	2,683,653.89	2,683,653.89	2,683,653.89	2,683,653.89	2,683,653.89	2,683,653.89	2,683,653.89	100.00%	100.00%	1 CONVENIO	OBRA TERMINADA
	N/A	25501	APORTACION AL CEREZO DE XIOCTEPEC 2025	TLACUILOTEPEC	761,703.60	761,703.60	761,703.60	761,703.60	761,703.60	761,703.60	761,703.60	100.00%	100.00%	1 CONVENIO	GASTO CORRIENTE
	N/A	25520	Adquisicion de Herramienta para Faenas	TLACUILOTEPEC	356,988.32	356,988.32	356,988.32	356,988.32	356,988.32	356,988.32	356,988.32	100.00%	100.00%	1 CONVENIO	GASTO CORRIENTE
		25538	ADQUISICION DE TINCOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE TLACUILOTEPEC, PUEBLA.	TLACUILOTEPEC	2,171,550.00	2,171,550.00	2,171,550.00	2,171,550.00	2,171,550.00	2,171,550.00	2,171,550.00	100.00%	100.00%	1401 pzas	GASTO CORRIENTE
	N/A	25558	Adquisicion de Despensas, Medicamento y Cobijas, para personas afectadas por los daños ocasionados por el Huracán Jerry, en diferentes zonas del municipio de Tlacuilotepec.	TLACUILOTEPEC	1,546,192.18	1,546,192.18	1,546,192.18	1,546,192.18	1,546,192.18	1,546,192.18	1,546,192.18	100.00%	100.00%	1 CONVENIO	GASTO CORRIENTE
	N/A	25557	Adquisicion de Terreno para espacio recreativo	TLACUILOTEPEC	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	100.00%	100.00%	1 CONVENIO	GASTO CORRIENTE
	N/A	25551	Adquisicion de Uniformes y Accesorios para Elementos de Seguridad Publica Municipal de Tlacuilotepec, Puebla del Ejercicio Fiscal 2025.	TLACUILOTEPEC	381,948.00	381,948.00	381,948.00	381,948.00	381,948.00	381,948.00	381,948.00	100.00%	100.00%	1 CONVENIO	GASTO CORRIENTE
	N/A	25500	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LAS DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE TLACUILOTEPEC, PUEBLA. (2025)	TLACUILOTEPEC	475,277.92	475,277.92	475,277.92	475,277.92	475,277.92	475,277.92	475,277.92	100.00%	100.00%	1 CONVENIO	GASTO CORRIENTE
	N/A	25555	ADQUISICIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PICK UP PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DE TLACUILOTEPEC, PUEBLA DEL EJERCICIO FISCAL 2025	TLACUILOTEPEC	693,329.10	693,329.10	693,329.10	693,329.10	693,329.10	693,329.10	693,329.10	100.00%	100.00%	1 CONVENIO	GASTO CORRIENTE
	N/A	25556	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC, PUEBLA DEL EJERCICIO FISCAL 2025	TLACUILOTEPEC	287,500.00	287,500.00	287,500.00	287,500.00	287,500.00	287,500.00	287,500.00	100.00%	100.00%	1 CONVENIO	GASTO CORRIENTE

