

# **MUNICIPIO DE**

# FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

# **INDICADORES 2024**

**Teculifotopec **  Goderno winning of  Goderno Ministral  2024 - 2021				FAISMUN								
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027		Pord	centaje de Otro	s Proyectos regis	trados en la MIDS							
Método de Cálculo	Período		PLANEADO		A	ALCANZADA		Justificación de Variaciones				
Metodo de Calculo	Periodo	Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador					
(Sumatoria de otros proyectos registrados en la .	1er. Trimestre		0	0		0	0					
MIDS al trimestre correspondiente/	2do. Trimestre	0.00	0	21	0.00	0	24	NO SE PLANEARON PROYECTOS DE OTRO TIPO				
Sumatorias de proyectos totales registrados en la	3er. Trimestre	0.00	0	35	0.00	0	42	NO SE PLANEARON PROYECTOS DE OTRO TIPO				
MIDS al trimestre correspondiente)*100	4to. Trimestre	1.96	1	51	0.00	0	45	NO SE PLANEARON PROYECTOS DE OTRO TIPO				
		Porcentaje d	e Proyectos de	contribución dire	ecta registrados en	la MIDS						
Método de Cálculo	Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS  étodo de Cálculo  Período  Período  Período  Período  Meta Planeada Numerador Denominador Meta Alcanzada Numerador Denominador											
Wictodo de calculo	T CHOUG	Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador					
(Sumatoria de proyectos de contribución directa	1er. Trimestre		0	0		0	0					
registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/	2do. Trimestre	57.14	12	21	62.50	15	24	SE PASO DE LA META PLANEADA				
Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre	3er. Trimestre	57.14	20	35	59.52	25	42	SE SUPERO LA META DEVIDO A LA DEMANDA DE PROYECTOS				
correspondiente)*100	4to. Trimestre	52.94	27	51	60.00	27	45	SE ALCANZO LA META				
		Porcentaj	e de proyectos	complementario	s registrados en la	MIDS						
Método de Cálculo	Período		PLANEADO		A	ALCANZADA		Justificación de Variaciones				
IVIELUUU UE CAICUIU	reliouo	Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador					
(Sumatoria de proyectos complementarios	1er. Trimestre		0	0		0	0					
registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/	2do. Trimestre	42.86	9	21	37.50	9	24	SE ALCANZO LA META				

Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre	3er. Trimestre	42.86	15	35	40.48	17	1 47	SE SUPERO LA META DEVIDO A LA DEMANDA DE PROYECTOS
correspondiente)*100	4to. Trimestre	45.10	23	51	40.00	18	1 45	MENOR DEMANDA DE PROYECTOS COMPLEMENTARIOS

#### MUNICIPIO DE

#### FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

				CADORES 2024		KANSFERIDOS (SKF1)	'		
-800'-			F	ORTAMUN					
To	Porcentaje d	e recursos FORTAM	UN recibidos por n	nunicipios y dema	rcaciones territor	iales de la Ciudad (	de México		
o lacuilotepec o ladir per accide gode	Método de Cálculo	Período		PLANEADO			ALCANZADA		Justificación de Variacione
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027	Wetoub de Calculo	renouo	Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
		1er. Trimestre	16.67	2,389,404.50	14,336,427.00	16.67	2,389,404.50	14,336,427.00	
•	eridos del FORTAMUN al municipio o demarcación a Cuidad de México/ Monto anual aprobado del	2do. Trimestre	41.67	5,973,511.25	14,336,427.00	41.67	5,973,511.25	14,336,427.00	
FORTAMUN en el	municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100	3er. Trimestre	66.67	9,557,618.00	14,336,427.00	75.00	10,752,320.25	14,336,427.00	
		4to. Trimestre	100.00	14,336,427.00	14,336,427.00	100.00	14,336,427.00	14,336,427.00	
			Índice en e	el Ejercicio de Rec	ursos				
	Método de Cálculo	Período		PLANEADO			ALCANZADA		Justificación de Variacione
	etodo de calculo	Tenouo	Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
		1er. Trimestre	16.67	2,389,404.50	14,336,427.00	0.00	0.00	14,336,427.00	AUN NO SE CONTRATAN OBRAS
	del FORTAMUN por el municipio o demarcación to anual aprobado del FORTAMUN al municipio o	2do. Trimestre	41.67	5,973,511.25	14,336,427.00	37.44	5,368,177.63	14,336,427.00	AUN FALTAN PAGOS POR REALIZAR
,	demarcación territorial)*100	3er. Trimestre	66.67	9,557,618.00	14,336,427.00	74.75	10,716,419.23	14,336,427.00	AUN FALTAN PAGOS POR REALIZAR
		4to. Trimestre	100.00	14,336,427.00	14,336,427.00	98.86	14,172,905.71	14,336,427.00	FALTAN PAGOS POR REALIZA
			Índice de D	ependencia Finar	ıciera				
	Método de Cálculo	Período		PLANEADO			ALCANZADA		Justificación de Variacione
			Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
territorial / I	rados del FORTAMUN al municipio o demarcación ngresos propios registrados por el municipio o	2do. Trimestre	11.95	5,973,511.25	500,000.00	16.59	5,973,511.25	360,000.00	EL MUNICIPIO NO RECAUDA LO SUFICIENTE PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL MISMO
dema	rcación territorial del Distrito Federal)	4to. Trimestre	14.34	14,336,427.00	1,000,000.00	17.11	14,336,427.00	837,891.00	EL MUNICIPIO NO RECAUDA LO SUFICIENTE PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL MISMO
	Tasa de	variación del ingre	so disponible del m	unicipio o demar	cación territorial d	de la Ciudad de Mé	xico		
	Método de Cálculo	Período		PLANEADO			ALCANZADA		Justificación de Variaciones
	etodo de calculo	renouo	Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
Ciudad de México	ible municipal o de la demarcación territorial de la o en el año t / Ingreso disponible municipal o de la ritorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100	4to Trimestre	1.62	47,000,000.00	46,249,681.60		47,000,000.00	42,040,166.42	
		Porcentaje de	recursos destinado	•	de obligaciones f	inancieras			
	Método de Cálculo	Período		PLANEADO			ALCANZADA		Justificación de Variaciones

Meta Planeada

Numerador

Denominador Meta Alcanzada

Numerador

Denominador



#### MUNICIPIO DE FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

### **INDICADORES 2024**

	l l	OKTAWION		I I			I
2do. Trimestre	41.85	2,500,000.00	5,973,511.25	10.32	616,690.09	5,973,511.25	SE CALCULA PAGAR ESTE MONTO ENTRE DEUDAS Y CONVENIOS
4to. Trimestre	34.88	5,000,000.00	14,336,427.00		2,108,442.04	14,336,427.00	NO SE REALIZARON ALGUNOS CONVENIOS
entaje de recursos d	lestinados al pago	de derechos y apr	ovechamientos po	or concepto de agu	ua		
Doríodo		PLANEADO			ALCANZADA		Justificación de Variaciones
Periodo	Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
2do. Trimestre	0.00	0.00	5,973,511.25	0.00	0.00	5,973,511.25	NO SE PAGAN ADEUDOS
4to. Trimestre	0.00	0.00	14,336,427.00	0.00	0.00	14,336,427.00	NO SE PAGAN ADEUDOS
Porcentaje de	recursos destinad	los al pago de des	cargas de aguas re	esiduales			
Período		PLANEADO			ALCANZADA		Justificación de Variaciones
	Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
2do. Trimestre	0.00	0.00	5,973,511.25	0.00	0.00	5,973,511.25	NO SE PLANEARON ALCANTARILLADO
4to. Trimestre	0.00	0.00	14,336,427.00	0.00	0.00	14,336,427.00	NO SE PLANEARON ALCANTARILLADO
Porcentaje de recurs	os destinados a la	modernización de	los sistemas de re	ecaudación local			
Doríodo		PLANEADO			ALCANZADA		Justificación de Variaciones
Periodo	Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
2do. Trimestre	0.00	0.00	5,973,511.25	0.00	0.00	5,973,511.25	NO SE PLANEARON MEJORAMIENTOS O REMODELACIONES
4to. Trimestre	0.00	0.00	14,336,427.00	0.00	0.00	14,336,427.00	NO SE PLANEARON MEJORAMIENTOS O REMODELACIONES
Porcentaje	de recursos destin	ados al mantenim	iento de infraestr	ructura			
Período		PLANEADO			ALCANZADA		Justificación de Variaciones
renout	Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
							CONSTRUCCION DE
	4to. Trimestre  Período  2do. Trimestre  4to. Trimestre  Porcentaje de Período  2do. Trimestre  4to. Trimestre  4to. Trimestre  4to. Trimestre  2do. Trimestre  4to. Trimestre	2do. Trimestre 41.85  4to. Trimestre 34.88  centaje de recursos destinados al pago Período Meta Planeada  2do. Trimestre 0.00  Porcentaje de recursos destinados Período Meta Planeada  2do. Trimestre 0.00  4to. Trimestre 0.00  Porcentaje de recursos destinados a la Período Meta Planeada  2do. Trimestre 0.00  Porcentaje de recursos destinados a la Período Meta Planeada  2do. Trimestre 0.00  Porcentaje de recursos destinados a la Período Meta Planeada  2do. Trimestre 0.00	4to. Trimestre  34.88 5,000,000.00  Período  Período  Meta Planeada  Ato. Trimestre  0.00  Porcentaje de recursos destinados al pago de desentos y aproporto de planeado  Ato. Trimestre  0.00  O.00  Porcentaje de recursos destinados al pago de desentos y aproporto de planeado  Período  Ato. Trimestre  0.00  O.00  Período  Ato. Trimestre  0.00  O.00  Porcentaje de recursos destinados a la modernización de planeado  Período  Meta Planeado  Numerador  Período  Meta Planeado  Numerador  O.00  Ato. Trimestre  0.00  O.00  Porcentaje de recursos destinados a la modernización de planeado  Período  Ato. Trimestre  O.00  O.00  Período  Ato. Trimestre  O.00  O.00  Período  Período  Período  Planeado  Numerador  O.00  O.00	FORTAMUN  2do. Trimestre 41.85 2,500,000.00 5,973,511.25  4to. Trimestre 34.88 5,000,000.00 14,336,427.00  Período Meta Planeada Numerador Denominador  2do. Trimestre 0.00 0.00 5,973,511.25  4to. Trimestre 0.00 0.00 14,336,427.00  Período Meta Planeada Numerador Denominador  2do. Trimestre 0.00 0.00 5,973,511.25  4to. Trimestre 0.00 0.00 14,336,427.00  Porcentaje de recursos destinados a la modernización de los sistemas de recursos destinados a la modernización de los sistemas de recursos destinados a la modernización de los sistemas de recursos destinados a la modernización de los sistemas de recursos destinados a la modernización de los sistemas de recursos destinados a la modernización de los sistemas de recursos destinados a la modernización de los sistemas de recursos destinados a la mantenimiento de infraestre 0.00 0.00 14,336,427.00  Porcentaje de recursos destinados al mantenimiento de infraestre Período PLANEADO	Porcentaje de recursos destinados al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agripo de agripo de derechos y aprovechamientos por concepto de agripo de agripo de agripo de agripo de agripo de derechos y aprovechamientos por concepto de agripo de agripo de derechos y aprovechamientos por concepto de agripo de agripo de agripo de agripo de derechos y aprovechamientos por concepto de agripo de agr	Columbia	Page 200. Trimestre

#### MUNICIPIO DE FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

#### INDICADORES 2024

		וטמו	CADORES 2024					
		F	ORTAMUN					
Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	4to. Trimestre	27.90	4,000,000.00	14,336,427.00		4,748,742.56	14,336,427.00	CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS
Po	rcentaje de recursos	destinados al pag	o de necesidades	vinculadas con la	seguridad pública			
Método de Cálculo	Período		PLANEADO			ALCANZADA		Justificación de Variaciones
Wetodo de Calculo	reliodo	Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
	2do. Trimestre	21.07	1,258,410.00	5,973,511.25	0.00	0.00	5,973,511.25	AUN NO SE REALIZAN PAGOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PERO SI HAY PLANEADOS
(Monto ejercido para al pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública / Monto total del FORTAMUN ministrado al								SE INVIRTIO EL 20 DE TECHO



# NOMBRE DEL MUNICIPIO FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT) CUARTO TRIMESTRE 2024

**FAISMUN** No. DE ANTIDAD / UNID **FOLIO SISTEMA SHCP** No. MIDS NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN APROBADO MODIFICADO MINISTRADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO OBSERVACIONES OBRA Reconstrucción de Pavimento de Concreto Hidráulico y Obras Complementarias en Calle: Ignacio OBRA PUE240202369509 74512 24403 Zaragoza (101.40 M. entre calles TLACUILOTEPEC 996,354.81 996,354.81 996,354.81 996,354.81 996,354.81 996,354.81 996,354.81 100.00% 100.00% 689.7 m2 TERMINADA Francisco I. Madero v Amado Nervo). ubicadas en Cabecera Municipal del Municipio de Tlacuilotepec, Puebla Mantenimiento de Caminos Rurales: tramo Cuautenec - Itzatlán del 0+000 a OBRA 1,251,381.88 1,251,381.88 PUE240202369578 74708 24404 13+800 (Deshierbe y Desazolve de Obras ITZATLAN 1,251,381.88 1,251,381.88 1,251,381.88 1,251,381.88 1,251,381.88 100.00% 100.00% 13.8 km TERMINADA Menores de Drenaje Pluvial), municipio de Tlacuilotepec, Puebla Mantenimiento de Caminos Rurales: tramo Rio San Marcos-Itzatlán-Oio de Agua-El Jerico del 0+000 al 13+400 OBRA PLIE240202369850 75467 24405 ITZATLAN 990.599.43 990.599.43 990.599.43 990.599.43 990.599.43 990.599.43 990.599.43 100.00% 100.00% 13.4 KM (Deshierhe v Desazolve de Ohras TERMINADA Menores de Drenaje Pluvial), Municipio de Tlacuilotepec, Puebla Mantenimiento de Caminos Rurales: tramo Teteloloya-Hula-La Esperanza-Dos Caminos, del 0+000 al 12+000 (Deshierbe OBRA PUE240202370063 24406 1,182,805.30 1,182,805.30 1,182,805.30 1,182,805.30 1,182,805.30 1,182,805.30 100.00% 76204 LA ESPERANZA 1,182,805.30 100.00% 12 KM y Desazolve de Obras Menores de TERMINADA Drenaie Pluvial), Municipio de Tlacuilotepec, Puebla Mantenimiento de Caminos Rurales: tramo Tlacuilotepec-Cuautepec, del ORRA PUE240202370666 77457 24407 670,256.34 670,256.34 670,256.34 670,256.34 670,256.34 670,256.34 670,256.34 100.00% 100.00% 8 KM 0+000 al 8+000 (Deshierbe y Desazolve CUAUTEPEC TERMINADA de Obras Menores de Drenaje Pluvial), Municipio de Tlacuilotepec, Puebla Mantenimiento de Caminos Rurales: Tramo El Saltillo-La Silleta-San Andrés, del 0+000 al 20+000 (Deshierbe y OBRA PUE240202370690 77521 24408 SAN ANDRES 1.478.506.63 1.478.506.63 1.478.506.63 1.478.506.63 1.478.506.63 1.478.506.63 1.478.506.63 100.00% 100.00% 20 KM Desazolve de Obras Menores de Drenaie TERMINADA Pluvial), Municipio de Tlacuilotepec, Puebla Mantenimiento de Caminos Rurales: tramo Dos Caminos-Papaloctipan-La Jova (0035), del 0+000 al 16+000 (Deshierbe y OBRA PUE240202370692 24409 993,528.39 993,528.39 77528 ΡΑΡΑΙ Ο ΤΙΡΑΝ 993.528.39 993,528.39 993,528.39 993,528.39 993.528.39 100.00% 100.00% 16 KM TERMINADA Desazolve de Obras Menores de Drenaje Pluvial), Municipio de Tlacuilotepec, Puebla Construcción de Techado y Cancha de Usos Múltiples Comunitaria (Etapa 2) OBRA PUE240202370694 77537 24410 LA ESPERANZA 1,615,299.91 1,615,299.91 1,615,299.91 1,615,299.91 1,615,299.91 1,615,299.91 1,615,299.91 100.00% 100.00% 450 M2 ubicada en la Localidad de La Esperanza TERMINADA Municipio de Tlacuilotepec, Puebla Pavimentación con Concreto Hidráulico OBRA PUE240202370702 77545 24411 del camino rural tramo: El Encinal-La EL ENCINAL 1,168,516.93 1,168,516.93 1,168,516.93 1,168,516.93 1,168,516.93 1,168,516.93 1,168,516.93 100.00% 100.00% 910.91 TERMINADA Campana (Etapa 1)

PUE240202385852	127966	24412	Pavimentación con Concreto Hidráulico del camino principal de la Localidad de La Cueva	LA CUEVA	1,235,304.50	1,235,304.50	1,235,304.50	1,235,304.50	1,235,304.50	1,235,304.50	1,235,304.50	100.00%	100.00%	960.0 M2	OBRA TERMINADA
PUE240202386220	128007	24413	Mantenimiento de Caminos Rurales: Tramo Tacubaya-San Antonio Acatlán-El Encinal-El Zacatal 0+000 al 11+700 (Deshierbe y Desazolve de Obras Menores de Drenaje Pluvial), Municipio de Tlacuilotepec, Puebla	EL ENCINAL	1,153,235.17	1,153,235.17	1,153,235.17	1,153,235.17	1,153,235.17	1,153,235.17	1,153,235.17	100.00%	100.00%	11.7 KM	OBRA TERMINADA
PUE240202385877	128104	24415	Mantenimiento de Caminos Rurales: Tramo El Encinal-La Campana 0+000 al 07+000 (Deshierbe y Desazolve de Obras Menores de Drenaje Pluvial), Municipio de Tlacuilotepec, Puebla	LA CAMPANA	620,972.78	620,972.78	620,972.78	620,972.78	620,972.78	620,972.78	620,972.78	100.00%	100.00%	7 KM	OBRA TERMINADA
PUE240202387014	136270	24417	Pavimentación con Concreto Hidráulico de la calle camino a Chacalapa, en la localidad de Cuautepec, en el Municipio de Tlacuilotepec, en el Estado de Puebla	CUAUTEPEC	1,036,862.23	1,036,862.23	1,036,862.23	1,036,862.23	1,036,862.23	1,036,862.23	1,036,862.23	100.00%	100.00%	715 M2	OBRA TERMINADA
PUE240202387372	136371	24419	Construcción de Pavimento Hidráulico en tramo crítico del camino rural de acceso a Poniente y Sur de la localidad de "Palo Blanco" perteneciente al Municipio de Tlacuilotepec	PALO BLANCO	1,577,488.15	1,577,488.15	1,577,488.15	1,577,488.15	1,577,488.15	1,577,488.15	1,577,488.15	100.00%	100.00%	1057 M2	OBRA TERMINADA
PUE240202387090	136724	24420	Pavimentación con Concreto Hidráulico del Camino Rural tramo del 0+000 al 0+250 en la localidad de La Loma de La Colmena, Municipio de Tlacuilotepec, Puebla	LA LOMA DE LA COLMENA	1,417,002.50	1,417,002.50	1,417,002.50	1,417,002.50	1,417,002.50	1,417,002.50	1,417,002.50	100.00%	100.00%	1181 M2	OBRA TERMINADA
DUT 1000000000000000000000000000000000000	445400		Construcción de Pavimento con Concreto Asfáltico del camino que va a la localidad de Papaloctipan, iniciando en el puente	PAPALOCTIPAN	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	400.000/	100.000/		OBRA EN
PUE240202388780	145192	24422	del Rio Panhuatlan-Papaloctipan con una longitud de 4,313.28 metros, en la localidad de Papaloctipan, Municipio de Tlacuilotepec, en el Estado de Puebla	GEP	34,648,385.76	34,648,385.76	34,648,385.76	34,648,385.76	34,648,385.76	34,648,385.76	34,648,385.76	- 100.00%	100.00%	4313 ML	PROCESO
PUE240202388869	145425	24424	Mantenimiento de Caminos Rurales: Tramo desviación Cuautepec-El Cojolite- Limites al Alamo de 0+000 al 04+100 (Deshierbe y Desazolve de Obras Menores de Drenaje Pluvial), Municipio de Tlacuilotepec, Puebla	CUAUTEPEC	359,769.94	359,769.94	359,769.94	359,769.94	359,769.94	359,769.94	359,769.94	100.00%	100.00%	4.1 KM	OBRA TERMINADA
PUE240202393631	169305	24426	Ampliación de Red Eléctrica en la Calle Francisco Villa ubicada en la Cabecera Municipal perteneciente al Municipio de Tlacuilotepec, Puebla	TLACUILOTEPEC	670,000.00	670,000.00	670,000.00	670,000.00	670,000.00	670,000.00	670,000.00	100.00%	100.00%	208 ML	OBRA TERMINADA
PUE240202388895	145463	24427	Mantenimiento de Caminos Rurales: diferentes tramos a la Junta Auxiliar de San Pedro Petlacotla (Deshierbe y Desazolve de Obras Menores de Drenaje Pluvial), Municipio de Tlacuilotepec, Puebla	SAN PEDRO PETLACOTLA	1,102,000.00	1,102,000.00	1,102,000.00	1,102,000.00	1,102,000.00	1,102,000.00	1,102,000.00	100.00%	100.00%	11.81 KM	OBRA TERMINADA
PUE240202389851	148012	24429	Pavimentación con Concreto Hidráulico de calle "La Barranca" (Ira etapa) y Obras Complementarias en la Localidad de Tlapehualita, Municipio de Tlacuilotepec, Puebla	TLAPEHULITA	1,283,413.66	1,283,413.66	1,283,413.66	1,283,413.66	1,283,413.66	1,283,413.66	1,283,413.66	100.00%	100.00%	1247.2 M2	OBRA TERMINADA

PUE240202390231	149122	24430	Rehabilitación del Camino Rural Xicotepec-Itzatlán en diferentes tramos críticos en la Localidad de Itzatlán	ITZATLAN	2,509,000.00	2,509,000.00	2,509,000.00	2,509,000.00	2,509,000.00	2,509,000.00	2,509,000.00	100.00%	100.00%	2725 M2	OBRA TERMINADA
PUE240302434187	311377	24432	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES PREVIO A LAS LLUVIAS: EN DIFERENTES TRAMOS EN LA PERIFERIA A LA CABECERA MUNICIPAL (DESHIERBE Y DESAZOLVE DE OBRAS MENORES DE DRENAJE PLUVIAL), MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC, PUEBLA	TLACUILOTEPEC	984,685.36	984,685.36	984,685.36	984,685.36	984,685.36	984,685.36	984,685.36	100.00%	100.00%	11.1 KM	OBRA TERMINADA
PUE240302434788	314027	24438	CONSTRUCCION DE ALBERGUE COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL RINCÓN	EL RINCON	1,751,849.63	1,751,849.63	1,751,849.63	1,751,849.63	1,751,849.63	1,751,849.63	1,751,849.63	100.00%	100.00%	300 M2	OBRA TERMINADA
PUE240302434206	311455	24433	CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATAS DE ACCESO, MUROS DE CONTENCION Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CERRADA AL COSTADO DEL CAMINO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LA CAMPANA, TLACUILOTEPEC, PUEBLA	LA CAMPANA	995,000.00	995,000.00	995,000.00	995,000.00	995,000.00	995,000.00	995,000.00	100.00%	100.00%	99 M2	OBRA TERMINADA
PUE240302435045	315167	24442	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL POR DERRUMBES ORIGINADO POR INTENSAS LLUVIAS EN EL MES DE JULIO	LA CAMPANA FISM	663,466.67	663,466.67	663,466.67	663,466.67	663,466.67	663,466.67	663,466.67	100.00%	100.00%	1400 M3	OBRA
PUE24U3U2433U43	313107	24442	DE 2024 (TRAMO LA CAMPANA-EL ENCINAL) (PABLO Y TERRENO)	FORTAMUN	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	100.00%	100.00%	1400 IVIS	TERMINADA
PUE240302435343	316775	24447	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL POR DERRUMBES ORIGINADO POR INTENSAS LLUVIAS EN EL MES DE JULIO DE 2024 (TRAMO RIO PANHUATLAN- NUEVO TENANCINGO-SAN PEDRO PETLACOTLA), TLACUILOTEPEC, PUEBLA.	NUEVO TENANCINGO	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	100.00%	100.00%	970 M3	OBRA TERMINADA
PUE240302435243	316295	24445	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA PRIMARIA "VENUSTIANO CARRANZA" CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 210PR3421M UBICADA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO TENANCINGO	NUEVO TENANCINGO	1,457,785.24	1,457,785.24	1,457,785.24	1,457,785.24	1,457,785.24	1,457,785.24	1,457,785.24	100.00%	100.00%	450 M2	OBRA TERMINADA
PUE240302436241	320581	24450	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE AYALA	PLAN DE AYALA	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	100.00%	100.00%	450 M2	OBRA EN PROCESO

PUE240302435116	315582	24443	CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS (CAMINO HACIA PAPALOCTIPAN Y HACIA EL PANTEÓN) RAMALES DEL CAMINO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO ACATLÁN, TLACUILOTEPEC, PUEBLA	SAN ANTONIO ACATLAN	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	100.00%	100.00%	717 ML	OBRA EN PROCESO
PUE240302435179	315849	24444	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE HACIA EL JARDÍN DE NIÑOS UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ Y CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR DE ACCESO DE CONCRETO HIDRÁULICO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL MUÑECO (CRISTO REY) MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC, PUEBLA	SAN JOSE	799,954.33	799,954.33	799,954.33	799,954.33	799,954.33	799,954.33	799,954.33	100.00%	100.00%	437.6 M2	OBRA TERMINADA
			Pavimentación con Concreto Hidráulico de la Calle Principal en la Localidad de	SAN JUAN TIHUACAN FISM	642,246.47	642,246.47	642,246.47	642,246.47	642,246.47	642,246.47	642,246.47				OBRA
PUE240302434880	314358	24440	San Juan Tihuacán en el Municipio de Tlacuilotepec, Puebla	FORTAMUN	624,855.54	624,855.54	624,855.54	624,855.54	624,855.54	624,855.54	624,855.54	- 100.00%	100.00%	690 M2	TERMINADA
PUE240302434221	311534	24434	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS COSTADO DE CALLE FRANCISCO I. MADERO, LA LOCALIDAD DESAN PEDRO PETLACOTLA, TLACUILOTEPEC, PUEBLA	SAN PEDRO PETLACOTLA	799,998.34	799,998.34	799,998.34	799,998.34	799,998.34	799,998.34	799,998.34	100.00%	100.00%	83 ML	OBRA EN PROCESO
PUE240402480325	425433	24503	Construccion de Techado en Espacio Multideportivo y Obras Complementarias en la Localidad de Hula, Tlacuilotepec, Puebla (2024)	HULA	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	100.00%	100.00%	450 M2	OBRA TERMINADA
PUE240402480855	426264	24505	Rehabilitacion , Conservacion y Mantenimiento del Camino Cuautepec - Santa Maria tramo 0+000 al 8+300 en el Municipio de Tlacuilotepec, Puebla.	CUAUTEPEC	1,946,834.57	1,946,834.57	1,946,834.57	1,946,834.57	1,946,834.57	1,946,834.57	1,946,834.57	100.00%	100.00%	8.3 KM	OBRA TERMINADA

46,254,119.16 46,254,119.16 46,254,119.16 46,254,119.16 46,254,119.16 46,254,119.16

	ı														
PUE240202390272	149221	24431	Mejoramiento de Espacios en la Vivienda (Techos Firmes mediante concreto armado y Cuartos Dormitorio) ubicados en la Localidad de San Andrés,	SAN ANDRES FISM	2,297,575.76	2,297,575.76	2,297,575.76	2,297,575.76	2,297,575.76	2,297,575.76	2,297,575.76	100.00%	100.00%	952 M2	OBRA TERMINADA
			pertencicente al Municipio de Tlacuilotepec, Puebla	FORTAMUN	175,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00				TERMINADA
PUE240202369386	74097	24402	Construcción de 12 cocinas y 8 losas de Concreto Armado para el Mejoramiento de Espacios en la Vivienda, ubicados en la Localidad de Tanchitla, perteneciente al Municipio de Tlacuilotepec, Puebla	TANCHITLA	1,314,931.03	1,314,931.03	1,314,931.03	1,314,931.03	1,314,931.03	1,314,931.03	1,314,931.03	100.00%	100.00%	12 PZ	OBRA TERMINADA
PUE240202389803	147910	24428	Construcción de Diferentes Cuartos para el Mejoramiento de la Vivienda en la Localidad de El Jerico, Municipio de Tlacuilotepec, Puebla	EL JERICO	952,895.20	952,895.20	952,895.20	952,895.20	952,895.20	952,895.20	952,895.20	100.00%	100.00%	7 PZ	OBRA TERMINADA
PUE240302434227	311613	24435	ONSTRUCCIÓN DE 22 LOSAS DE CONCRETO ARMADO PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE TLACUILOTEPEC PUEBLA	TLACUILOTEPEC	1,749,529.93	1,749,529.93	1,749,529.93	1,749,529.93	1,749,529.93	1,749,529.93	1,749,529.93	100.00%	100.00%	1312 M2	OBRA TERMINADA
PUE240302434541	313083	24436	CONSTRUCCIÓN DE 15 CUARTOS PARA DORMITORIO Y 5 COCINAS, PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LA VIVIENDA, UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE TLACUILOTEPEC, PERTENECIENTE AL MUNICPIO DE TLACUILOTEPEC, PUEBLA	TLACUILOTEPEC	1,594,725.01	1,594,725.01	1,594,725.01	1,594,725.01	1,594,725.01	1,594,725.01	1,594,725.01	100.00%	100.00%	15 PZAS	OBRA TERMINADA
PUE240302436157	320208	24449	CONSTRUCCIÓN DE 6 LOSAS DE CONCRETO ARMADO (SEGUNDA ETAPA)Y 11 CUARTOS PARE LE MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE TLACUILOTEPEC PUEBLA	TLACUILOTEPEC	1,213,563.18	1,213,563.18	1,213,563.18	1,213,563.18	1,213,563.18	1,213,563.18	1,213,563.18	100.00%	100.00%	11 PIEZAS	OBRA TERMINADA
PUE240302434690	313653	24437	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA DORMITORIO, COCINAS (CON ESTUFA TIPO LORENA), BAÑOS Y TECHOS FIRMES (LOSAS DE CONCRETO ARMADO) PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE "LA LAGUNILLA"	LA LAGUNILLA	2,300,045.66	2,300,045.66	2,300,045.66	2,300,045.66	2,300,045.66	2,300,045.66	2,300,045.66	100.00%	100.00%	1254.8 M2	OBRA TERMINADA

PUE240302435301	316539	24446	MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LA VIVIENDA UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE LA SILLETA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC, PUEBLA.	LA SILLETA	2,774,119.44	2,774,119.44	2,774,119.44	2,774,119.44	2,774,119.44	2,774,119.44	2,774,119.44	100.00%	100.00%	21 PZAS	OBRA TERMINADA
PUE240402496476	421310	24500	Construccion de Diversos Cuartos, Para el Mejoramiento de Espacios en la Vivienda, Ubicados en Diferentes Domicilios de la Localidad de La Lagunilla, Segunda Etapa Perteneciente al Municipio de Tlacullotepec, Puebla.	LA LAGUNILLA	1,167,529.61	1,167,529.61	1,167,529.61	1,167,529.61	776,110.92	776,110.92	776,110.92	66.47%	66.47%	20 PZAS	OBRA EN PROCESO
PUE240402479804	423783	24502	Construccion de Diferentes Cuartos para el Mejoramiento de la Vivienda en La Localidad de El Saltillo, Tlacuilotepec, Puebla (Año 2024)	EL SALTILLO	935,298.57	935,298.57	935,298.57	935,298.57	935,298.57	935,298.57	935,298.57	100.00%	100.00%	15 PZAS	OBRA TERMINADA
PUE240402480656	425888	24504	Rehabilitacion y Construccion de Diferentes Espacios para el Mejoramiento de la Vivienda en la Localidad de La Lagunilla	LA LAGUNILLA	673,089.45	673,089.45	673,089.45	673,089.45	673,089.45	673,089.45	673,089.45	100.00%	100.00%	8 PZAS	OBRA TERMINADA

16,973,302.84 16,973,302.84 16,973,302.84 16,973,302.84 16,581,884.15 16,581,884.15

63,227,422.00 63,227,422.00 63,227,422.00 63,227,422.00 62,836,003.31 62,836,003.31 62,836,003.31

						FORTA	MUN-DF								
FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
	N/A	24501	PAGO DE SUELDOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL PRIMERA ETAPA DE ENERO A MARZO DEL EJERCICIO FISCAL 2024	TLACUILOTEPEC	2,883,158.23	2,883,158.23	2,883,158.23	2,883,158.23	2,883,158.23	2,883,158.23	2,883,158.23	100.00%	100.00%	1 CONVENIO	GASTO CORRIENTE
	N/A	24400	Pago de Adeudo a Comisión Federal de Electricidad Ejercicio 2024	TLACUILOTEPEC	1,391,620.69	1,391,620.69	1,391,620.69	1,391,620.69	1,391,620.69	1,391,620.69	1,391,620.69	100.00%	100.00%	1 CONVENIO	GASTO CORRIENTE
TMP_PUE240202396901		24414	Construcción de Muros de Contención para estabilizar zonas críticas de la calle del auditorio ubicados en la junta auxiliar de Tilitepec, en el Municipio de Tlacuilotepec, Puebla	TLILTEPEC	1,178,047.91	1,178,047.91	1,178,047.91	1,178,047.91	1,178,047.91	1,178,047.91	1,178,047.91	100.00%	100.00%	55.35 M3	OBRA TERMINADA
TMP_PUE240202396902		24416	Pavimentación con Concreto Hidráulico de la calle Agua Linda, en la localidad de Cuautepec, en el Municipio de Tlacuilotepec, en el Estado de Puebla	CUAUTEPEC	923,118.12	923,118.12	923,118.12	923,118.12	923,118.12	923,118.12	923,118.12	100.00%	100.00%	950 M2	OBRA TERMINADA
TMP_PUE240202396903		24418	Construcción de Puente Vehicular en camino de acceso a colonia "El Rincón" en la localidad de El Zacatal, Municipio de Tlacullotepec	EL ZACATAL	617,035.04	617,035.04	617,035.04	617,035.04	617,035.04	617,035.04	617,035.04	100.00%	100.00%	1 PZA	OBRA TERMINADA

TMP_PUE240202397757	24	1421	Construcción de Techado en Espacio Multideportivo en la Localidad de El Temaxcal, Segunda Etapa	EL TEMAXCAL	1,555,105.47	1,555,105.47	1,555,105.47	1,555,105.47	1,555,105.47	1,555,105.47	1,555,105.47	100.00%	100.00%	650 M2	OBRA EN PROCESO
TMP_PUE240202397764	24	1423	Mantenimiento de Caminos Rurales: Tramo desviación Tilitepec-El Temaxcal- San Juan Tihuacán 0+000 al 08+000 (Deshierbe y Desazolve de Obras Menores de Drenaje Pluvial), Municipio de Tiacuilotepec, Puebla	EL RINCON	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	100.00%	100.00%	7 KM	GASTO CORRIENTE
TMP_PUE240302444050	24	1448 .	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO REAL A TLAXCO EN LA COLONIA LA AGÜITA DE LA LOCALIDAD DE TLACUILOTEPEC.	TLACUILOTEPEC	959,879.41	959,879.41	959,879.41	959,879.41	959,879.41	959,879.41	959,879.41	100.00%	100.00%	645.07 M2	OBRA EN PROCESO
TMP_PUE240302444053	24	1441	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL POR DERRUMBES ORIGINADO POR INTENSAS LLUVIAS EN EL MES DE JULIO DE 2024 (TRAMO LA ESPERANZA - TETELOLOYA)	HULA	654,000.00	654,000.00	654,000.00	654,000.00	654,000.00	654,000.00	654,000.00	100.00%	100.00%	927.25 M2	OBRA TERMINADA
TMP_PUE240302444057	N/A 24	1442	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL POR DERRUMBES ORIGINADO POR INTENSAS LLUVIAS EN EL MES DE JULIO	LA CAMPANA FISM	663,446.67	663,446.67	663,446.67	663,446.67	663,446.67	663,446.67	663,446.67	- 100.00%	100.00%	1400.75 M3	OBRA
	1,7.1		DE 2024 (TRAMO LA CAMPANA-EL ENCINAL) (PABLO Y TERRENO)	FORTAMUN	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00			2.00.730	TERMINADA
TMP_PUE240302444059	24.	1440	Pavimentación con Concreto Hidráulico de la Calle Principal en la Localidad de	SAN JUAN TIHUACAN FISM	642,246.47	663,446.67	663,446.67	663,446.67	355,847.07	355,847.07	355,847.07	- 100.00%	100.00%	690 M2	OBRA
			de la Calle Principal en la Localidad de San Juan Tihuacán en el Municipio de Tlacuilotepec, Puebla	FORTAMUN	624,855.54	624,855.54	624,855.54	624,855.54	624,855.54	624,855.54	624,855.54				TERMINADA
TMP_PUE240402512368	24	1506	Construccion de Pavimento Tipo Artesanal de Concreto y Empedrado del Camino de Zacatal a El Encinal, Primera Etapa.	EL ZACATAL	445,806.54	445,806.54	445,806.54	445,806.54	445,806.54	445,806.54	445,806.54	100.00%	100.00%	430.15 M2	OBRA TERMINADA
	N/A 24	1452	Aportación al Cereso de Xicotepec 2024	TLACUILOTEPEC	716,821.35	716,821.35	716,821.35	716,821.35	716,821.35	716,821.35	716,821.35	100.00%	100.00%	1 CONVENIO	GASTO CORRIENTE

TMP_PUE240202397768	N/A	24425	Rehabilitación de Techo con Lámina Galvanizada para el Mejoramiento de Espacios en la Vivienda en la Localidad de San Pedro Petlacotla perteneciente al Municipio de Tlacullotepec, Puebla	SAN PEDRO PETLACOTLA	148,457.41	148,457.41	148,457.41	148,457.41	148,457.41	148,457.41	148,457.41	100.00%	100.00%	200 M2	OBRA TERMINADA
TMP_PUE240202398178	N/A	24431	Mejoramiento de Espacios en la Vivienda (Techos Firmes mediante concreto armado y Cuartos Dormitorio) ubicados en la Localidad de San Andrés, perteneciente al Municipio de Tiacuilotepec, Puebla	SAN ANDRES FISM	2,297,575.76	2,297,575.76	2,297,575.76	2,297,575.76	569,367.71	569,367.71	569,367.71	- 100.00%	100.00%	952 M2	OBRA TERMINADA
		24431		FORTAMUN	175,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00				
	N/A	24451	PAGO DE TERRENO EN LA LOCALIDAD DE LA CAMPANA	LA CAMPANA	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00%	100.00%	200 M2	GASTO CORRIENTE