



MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC  
ESTADO DE PUEBLA

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024

| Tipos de programas y proyectos, denominaciones y notas  | Clave | Entidad federativa                  | Fecha de inicio y termino de la etapa de inversión |                  | costo total     | Inversión        |                 |                 |                                      |                        | Porcentaje de avance físico |           |
|---|-------|-------------------------------------|--|------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------|
|   |       |                                     | Fecha de inicio                                    | Fecha de termino |                 | (Miles de Pesos) |                 |                 | Porcentaje de avance financiero 2024 |                        | Programado                  | Real      |
|   |       |                                     |  |                  |                 | 2024             |                 |                 | Ejercicio / aprobada                 | Ejercicio / modificada |                             |           |
|   |       |                                     |  |                  |                 | Aprobada         | modificada      | devengada       |                                      |                        |                             |           |
| MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES: LA LAGUNILLA-TACUBAYA (DESHIERBE Y DESAZOLVE DE OBRAS MENORES DE DRENAJE PLUVIAL), MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC, PUEBLA   | 24401 | Municipio de Tlacuilotepec, Puebla. | 02/02/2024   | 12/05/2024       | \$ 1,458,205.86 | \$ 1,458,205.86  | \$ 1,458,205.86 | \$ 1,458,205.86 | 100%                                 | 0%                     | 100%                        | 100.00%   |
| CONSTRUCCIÓN DE 12 COCINAS Y 8 LOSAS DE CONCRETO ARMADO PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LA VIVIENDA, UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE TANCHITLA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC, PUEBLA       | 24402 | Municipio de Tlacuilotepec, Puebla. | 12/02/2024   | 01/04/2024       | \$ 1,314,931.03 | \$ 1,314,931.03  | \$ 1,314,931.03 | \$ 1,314,931.03 | 100%                                 | 0%                     | 100%                        | 100.00%   |
| RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE: IGNACIO ZARAGOZA (101.40 M. ENTRE CALLES FRANCISCO I. MADERO Y AMADO NERVO), UBICADAS EN CABECERA MUNICIPAL          | 24403 | Municipio de Tlacuilotepec, Puebla. | 12/02/2024   | 10/05/2024       | \$ 996,354.81   | \$ 996,354.81    | \$ 996,354.81   | \$ 996,354.81   | 100%                                 | 0%                     | 100%                        | 100.00%   |
| MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES: TRAMO CUAUTEPEC - ITZATLÁN DEL 0+000 AL 13+800 (DESHIERBE Y DESAZOLVE DE OBRAS MENORES DE DRENAJE PLUVIAL), MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC, PUEBLA                          | 24404 | Municipio de Tlacuilotepec, Puebla. | 09/02/2024   | 20/03/2024       | \$ 1,251,391.88 | \$ 1,251,391.88  | \$ 1,251,391.88 | \$ 1,251,391.88 | 100%                                 | 0%                     | 100%                        | 100.00%   |
| MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES: TRAMO RIO SAN MARCOS-ITZATLÁN-OJO DE AGUA-EL JERICO DEL 0+000 AL 13+400 (DESHIERBE Y DESAZOLVE DE OBRAS MENORES DE DRENAJE PLUVIAL), MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC, PUEBLA | 24405 | Municipio de Tlacuilotepec, Puebla. | 09/02/2024   | 20/03/2024       | \$ 990,599.43   | \$ 990,599.43    | \$ 990,599.43   | \$ 990,599.43   | 100%                                 | 0%                     | 100%                        | 100.00%   |
| MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES: TRAMO TETELOLOYA-HULA-LA ESPERANZA-DOS CAMINOS, DEL 0+000 AL 12+000 (DESHIERBE Y DESAZOLVE DE OBRAS MENORES DE DRENAJE PLUVIAL), MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC, PUEBLA     | 24406 | Municipio de Tlacuilotepec, Puebla. | 09/02/2024   | 20/03/2024       | \$ 1,182,805.30 | \$ 1,182,805.30  | \$ 1,182,805.30 | \$ 1,182,805.30 | 100%                                 | 0%                     | 100%                        | 100.00%   |
| MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES: TRAMO TLACUILOTEPEC-CUAUTEPEC, DEL 0+000 AL 8+000 (DESHIERBE Y DESAZOLVE DE OBRAS MENORES DE DRENAJE PLUVIAL), MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC, PUEBLA                       | 24407 | Municipio de Tlacuilotepec, Puebla. | 09/02/2024   | 20/03/2024       | \$ 670,256.34   | \$ 670,256.34    | \$ 670,256.34   | \$ 670,256.34   | 100%                                 | 0%                     | 100%                        | 10000.00% |



MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC  
ESTADO DE PUEBLA

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024

| Tipos de programas y proyectos, denominaciones y notas   | Clave | Entidad federativa                  | Fecha de inicio y termino de la etapa de inversión |                  | costo total     | Inversión        |                 |                 |                                      |                        | Porcentaje de avance físico |           |
|--|-------|-------------------------------------|--|------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------|
|  |       |                                     | Fecha de inicio                                    | Fecha de termino |                 | (Miles de Pesos) |                 |                 | Porcentaje de avance financiero 2024 |                        | Programado                  | Real      |
|  |       |                                     |  |                  |                 | 2024             |                 |                 | Ejercicio / aprobada                 | Ejercicio / modificada |                             |           |
|  |       |                                     |  |                  |                 | Aprobada         | modificada      | devengada       |                                      |                        |                             |           |
| MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES: TRAMO EL SALTILLO-LA SILLETA-SAN ANDRÉS, DEL 0+000 AL 20+000 (DESHIERBE Y DESAZOLVE DE OBRAS MENORES DE DRENAJE PLUVIAL), MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC, PUEBLA             | 24408 | Municipio de Tlacuilotepec, Puebla. | 09/02/2024   | 20/03/2024       | \$ 1,478,506.63 | \$ 1,478,506.63  | \$ 1,478,506.63 | \$ 1,478,506.63 | 100%                                 | 0%                     | 100%                        | 10000.00% |
| MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES: TRAMO DOS CAMINOS-PAPALACTIPAN-LA JOYA (0035), DEL 0+000 AL 16+000 (DESHIERBE Y DESAZOLVE DE OBRAS MENORES DE DRENAJE PLUVIAL), MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC, PUEBLA       | 24409 | Municipio de Tlacuilotepec, Puebla. | 09/02/2024   | 20/03/2024       | \$ 993,528.39   | \$ 993,528.39    | \$ 993,528.39   | \$ 993,528.39   | 100%                                 | 0%                     | 100%                        | 10000.00% |
| CONSTRUCCIÓN DE TECHADO Y CANCHA DE USOS MÚLTIPLES COMUNITARIA (ETAPA 2) UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA, MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC, PUEBLA   | 24410 | Municipio de Tlacuilotepec, Puebla. | 22/02/2024   | 22/05/2024       | \$ 1,615,299.91 | \$ 1,615,299.91  | \$ 1,615,299.91 | \$ 1,615,299.91 | 100%                                 | 0%                     | 100%                        | 10000.00% |
| PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO RURAL TRAMO: EL ENCINAL-LA CAMPANA (ETAPA 1)  | 24411 | Municipio de Tlacuilotepec, Puebla. | 12/02/2024   | 01/04/2024       | \$ 1,168,516.93 | \$ 1,168,516.93  | \$ 1,168,516.93 | \$ 1,168,516.93 | 100%                                 | 0%                     | 100%                        | 100.00%   |
| PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA CUEVA   | 24412 | Municipio de Tlacuilotepec, Puebla. | 05/03/2024   | 03/06/2024       | \$ 1,235,304.50 | \$ 1,235,304.50  | \$ 1,235,304.50 | \$ 1,235,304.50 | 100%                                 | 0%                     | 100%                        | 100.00%   |
| MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES: TRAMO TACUBAYA-SAN ANTONIO ACATLÁN-EL ENCINAL-EL ZACATAL 0+000 AL 11+700 (DESHIERBE Y DESAZOLVE DE OBRAS MENORES DE DRENAJE PLUVIAL), MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC, PUEBLA | 24413 | Municipio de Tlacuilotepec, Puebla. | 12/02/2024   | 13/03/2024       | \$ 1,153,235.17 | \$ 1,153,235.17  | \$ 1,153,235.17 | \$ 1,153,235.17 | 100%                                 | 0%                     | 100%                        | 100.00%   |
| CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN PARA ESTABILIZAR ZONAS CRÍTICAS DE LA CALLE DEL AUDITORIO UBICADOS EN LA JUNTA AUXILIAR DE TLILTEPEC, EN EL MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC, PUEBLA                         | 24414 | Municipio de Tlacuilotepec, Puebla. | 14/02/2024   | 13/06/2024       | \$ 1,178,047.91 | \$ 1,178,047.91  | \$ 1,178,047.91 | \$ 1,178,047.91 | 100%                                 | 0%                     | 100%                        | 100.00%   |



MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC  
ESTADO DE PUEBLA

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024

| Tipos de programas y proyectos, denominaciones y notas   | Clave | Entidad federativa                   | Fecha de inicio y termino de la etapa de inversión |                  | costo total     | Inversión        |                 |                 |                                      |                        | Porcentaje de avance físico |           |
|--|-------|--------------------------------------|--|------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------|
|  |       |                                      | Fecha de inicio                                    | Fecha de termino |                 | (Miles de Pesos) |                 |                 | Porcentaje de avance financiero 2024 |                        | Programado                  | Real      |
|  |       |                                      |  |                  |                 | 2024             |                 |                 | Ejercicio / aprobada                 | Ejercicio / modificada |                             |           |
|  |       |                                      |  |                  |                 | Aprobada         | modificada      | devengada       |                                      |                        |                             |           |
| MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES: TRAMO EL ENCINAL-LA CAMPANA 0+000 AL 07+000 (DESHIERBE Y DESAZOLVE DE OBRAS MENORES DE DRENAJE PLUVIAL), MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC, PUEBLA  | 24415 | Municipio de Tlacuiloatepec, Puebla. | 12/02/2024   | 13/03/2024       | \$ 620,972.78   | \$ 620,972.78    | \$ 620,972.78   | \$ 620,972.78   | 100%                                 | 0%                     | 100%                        | 100.00%   |
| PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE AGUA LINDA, EN LA LOCALIDAD DE CUAUTEPEC, EN EL MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC, EN EL ESTADO DE PUEBLA                           | 24416 | Municipio de Tlacuiloatepec, Puebla. | 14/02/2024   | 25/04/2024       | \$ 923,118.12   | \$ 923,118.12    | \$ 923,118.12   | \$ 923,118.12   | 100%                                 | 0%                     | 100%                        | 100.00%   |
| PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CAMINO A CHACALAPA, EN LA LOCALIDAD DE CUAUTEPEC, EN EL MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC, EN EL ESTADO DE PUEBLA                   | 24417 | Municipio de Tlacuiloatepec, Puebla. | 14/02/2024   | 14/05/2024       | \$ 1,036,862.23 | \$ 1,036,862.23  | \$ 1,036,862.23 | \$ 1,036,862.23 | 100%                                 | 0%                     | 100%                        | 100.00%   |
| CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN CAMINO DE ACCESO A COLONIA "EL RINCÓN" EN LA LOCALIDAD DE EL ZACATAL, MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC   | 24418 | Municipio de Tlacuiloatepec, Puebla. | 19/02/2024   | 10/04/2024       | \$ 617,035.04   | \$ 617,035.04    | \$ 617,035.04   | \$ 617,035.04   | 100%                                 | 0%                     | 100%                        | 10000.00% |
| CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN TRAMO CRÍTICO DEL CAMINO RURAL DE ACCESO A PONIENTE Y SUR DE LA LOCALIDAD DE "PALO BLANCO" PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC | 24419 | Municipio de Tlacuiloatepec, Puebla. | 11/03/2024   | 10/05/2024       | \$ 1,577,488.15 | \$ 1,577,488.15  | \$ 1,577,488.15 | \$ 1,577,488.15 | 100%                                 | 0%                     | 100%                        | 100.00%   |
| PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO RURAL TRAMO DEL 0+000 AL 0+250 EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA DE LA COLMENA, MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC, PUEBLA                   | 24420 | Municipio de Tlacuiloatepec, Puebla. | 11/03/2024   | 10/06/2024       | \$ 1,417,002.50 | \$ 1,417,002.50  | \$ 1,417,002.50 | \$ 1,417,002.50 | 100%                                 | 0%                     | 100%                        | 100.00%   |
| CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE EL TEMAXCAL, SEGUNDA ETAPA  | 24421 | Municipio de Tlacuiloatepec, Puebla. | 15/03/2024   | 10/07/2024       | \$ 1,555,105.47 | \$ 1,555,105.47  | \$ 1,555,105.47 | \$ 1,555,105.47 | 100%                                 | 0%                     | 100%                        | 100.00%   |



MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC  
ESTADO DE PUEBLA

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024

| Tipos de programas y proyectos, denominaciones y notas  | Clave | Entidad federativa                  | Fecha de inicio y termino de la etapa de inversión |                  | costo total     | Inversión        |                 |                 |                                      |                        | Porcentaje de avance físico |         |
|---|-------|-------------------------------------|--|------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------|------------------------|-----------------------------|---------|
|   |       |                                     | Fecha de inicio                                    | Fecha de termino |                 | (Miles de Pesos) |                 |                 | Porcentaje de avance financiero 2024 |                        | Programado                  | Real    |
|   |       |                                     |  |                  |                 | 2024             |                 |                 | Ejercicio / aprobada                 | Ejercicio / modificada |                             |         |
|   |       |                                     |  |                  |                 | Aprobada         | modificada      | devengada       |                                      |                        |                             |         |
| MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES: TRAMO DESVIACIÓN TLILTEPEC-EL TEMAXCAL-SAN JUAN TIHUACÁN 0+000 AL 08+000 (DESHIERBE Y DESAZOLVE DE OBRAS MENORES DE DRENAJE PLUVIAL), MUNICIPIO DE            | 24423 | Municipio de Tlacuilotepec, Puebla. | 12/03/2024   | 08/05/2024       | \$ 600,000.00   | \$ 600,000.00    | \$ 600,000.00   | \$ 600,000.00   | 100%                                 | 0%                     | 100%                        | 100.00% |
| MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES: TRAMO DESVIACIÓN CUAUTEPEC-EL COJOLITE-LIMITES AL ALAMO DE 0+000 AL 04+100 (DESHIERBE Y DESAZOLVE DE OBRAS MENORES DE DRENAJE PLUVIAL), MUNICIPIO DE          | 24424 | Municipio de Tlacuilotepec, Puebla. | 25/03/2024   | 25/04/2024       | \$ 359,769.94   | \$ 359,769.94    | \$ 359,769.94   | \$ 359,769.94   | 100%                                 | 0%                     | 100%                        | 100.00% |
| REHABILITACIÓN DE TECHO CON LÁMINA GALVANIZADA PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO PETLACOTLA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC, PUEBLA      | 24425 | Municipio de Tlacuilotepec, Puebla. | 01/04/2024   | 30/04/2024       | \$ 148,457.41   | \$ 148,457.41    | \$ 148,457.41   | \$ 148,457.41   | 100%                                 | 0%                     | 100%                        | 100.00% |
| AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA CALLE FRANCISCO VILLA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC, PUEBLA  | 24426 | Municipio de Tlacuilotepec, Puebla. | 10/04/2024   | 09/05/2024       | \$ 670,000.00   | \$ 670,000.00    | \$ 670,000.00   | \$ 670,000.00   | 100%                                 | 0%                     | 100%                        | 100.00% |
| MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES: DIFERENTES TRAMOS A LA JUNTA AUXILIAR DE SAN PEDRO PETLACOTLA (DESHIERBE Y DESAZOLVE DE OBRAS MENORES DE DRENAJE PLUVIAL), MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC, PUEBLA | 24427 | Municipio de Tlacuilotepec, Puebla. | 09/04/2024   | 08/06/2024       | \$ 1,102,000.00 | \$ 1,102,000.00  | \$ 1,102,000.00 | \$ 1,102,000.00 | 100%                                 | 0%                     | 100%                        | 100.00% |
| CONSTRUCCIÓN DE DIFERENTES CUARTOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE EL JERICO, MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC, PUEBLA   | 24428 | Municipio de Tlacuilotepec, Puebla. | 09/04/2024   | 09/05/2024       | \$ 952,895.20   | \$ 952,895.20    | \$ 952,895.20   | \$ 952,895.20   | 100%                                 | 0%                     | 100%                        | 100.00% |
| PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE "LA BARRANCA" (1RA ETAPA) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE TLAPEHUALITA, MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC, PUEBLA                            | 24429 | Municipio de Tlacuilotepec, Puebla. | 15/04/2024   | 15/06/2024       | \$ 1,283,413.66 | \$ 1,283,413.66  | \$ 1,283,413.66 | \$ 1,283,413.66 | 100%                                 | 0%                     | 100%                        | 100.00% |



MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC  
ESTADO DE PUEBLA

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024

| Tipos de programas y proyectos, denominaciones y notas  | Clave | Entidad federativa                  | Fecha de inicio y termino de la etapa de inversión |                  | costo total     | Inversión        |                 |                 |                                      |                        |            | Porcentaje de avance físico |  |
|---|-------|-------------------------------------|--|------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------|------------------------|------------|-----------------------------|--|
|   |       |                                     | Fecha de inicio                                    | Fecha de termino |                 | (Miles de Pesos) |                 |                 | Porcentaje de avance financiero 2024 |                        | Programado | Real                        |  |
|   |       |                                     |  |                  |                 | 2024             |                 |                 | Ejercicio / aprobada                 | Ejercicio / modificada |            |                             |  |
|   |       |                                     |  |                  |                 | Aprobada         | modificada      | devengada       |                                      |                        |            |                             |  |
| REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL XICOTEPEC-ITZATLÁN EN DIFERENTES TRAMOS CRÍTICOS EN LA LOCALIDAD DE ITZATLÁN  | 24430 | Municipio de Tlacuilotepec, Puebla. | 13/05/2024   | 09/08/2024       | \$ 2,509,000.00 | \$ 2,509,000.00  | \$ 2,509,000.00 | \$ 2,509,000.00 | 100%                                 | 0%                     | 100%       | 100.00%                     |  |
| MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LA VIVIENDA (TECHOS FIRMES MEDIANTE CONCRETO ARMADO Y CUARTOS DORMITORIO) UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC, PUEBLA | 24431 | Municipio de Tlacuilotepec, Puebla. | 22/04/2024   | 22/07/2024       | \$ 2,472,575.76 | \$ 2,472,575.76  | \$ 2,472,575.76 | \$ 2,297,575.76 | 100%                                 | 0%                     | 100%       | 92.92%                      |  |
| MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LA VIVIENDA (TECHOS FIRMES MEDIANTE CONCRETO ARMADO Y CUARTOS DORMITORIO) UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC, PUEBLA | 24431 | Municipio de Tlacuilotepec, Puebla. | 22/04/2024   | 22/07/2024       | \$ 2,472,575.76 | \$ 2,472,575.76  | \$ 2,472,575.76 | \$ 175,000.00   | 100%                                 | 0%                     | 100%       | 7.08%                       |  |
| MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES PREVIO A LAS LLUVIAS: EN DIFERENTES TRAMOS EN LA PERIFERIA A LA CABECERA MUNICIPAL (DESHIERBE Y DESAZOLVE DE OBRAS MENORES DE DRENAJE PLUVIAL), MUNICIPIO DE     | 24432 | Municipio de Tlacuilotepec, Puebla. | 13/05/2024   | 11/06/2024       | \$ 984,685.36   | \$ 984,685.36    | \$ 984,685.36   | \$ 984,685.36   | 100%                                 | 0%                     | 100%       | 100.00%                     |  |
| CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATAS DE ACCESO, MUROS DE CONTENCIÓN Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CERRADA AL COSTADO DEL CAMINO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LA CAMPANA,                | 24433 | Municipio de Tlacuilotepec, Puebla. | 04/06/2024   | 02/09/2024       | \$ 995,000.00   | \$ 995,000.00    | \$ 995,000.00   | \$ 995,000.00   | 100%                                 | 0%                     | 100%       | 100.00%                     |  |
| CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS COSTADO DE CALLE FRANCISCO I. MADERO, LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO PETLACOTLA, TLACUILOTEPEC, PUEBLA  | 24434 | Municipio de Tlacuilotepec, Puebla. | 04/06/2024   | 02/09/2024       | \$ 799,998.34   | \$ 799,998.34    | \$ 799,998.34   | \$ 799,998.34   | 100%                                 | 0%                     | 100%       | 100.00%                     |  |
| CONSTRUCCIÓN DE 22 LOSAS DE CONCRETO ARMADO PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE TLACUILOTEPEC, PUEBLA  | 24435 | Municipio de Tlacuilotepec, Puebla. | 10/06/2024   | 04/10/2024       | \$ 1,749,529.93 | \$ 1,749,529.93  | \$ 1,749,529.93 | \$ 1,749,529.93 | 100%                                 | 0%                     | 100%       | 100.00%                     |  |



MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC  
ESTADO DE PUEBLA

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024

| Tipos de programas y proyectos, denominaciones y notas   | Clave | Entidad federativa                  | Fecha de inicio y termino de la etapa de inversión |                  | costo total     | Inversión        |                 |                 |                                      |                        |            | Porcentaje de avance físico |  |
|--|-------|-------------------------------------|--|------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------|------------------------|------------|-----------------------------|--|
|  |       |                                     | Fecha de inicio                                    | Fecha de termino |                 | (Miles de Pesos) |                 |                 | Porcentaje de avance financiero 2024 |                        | Programado | Real                        |  |
|  |       |                                     |  |                  |                 | 2024             |                 |                 | Ejercicio / aprobada                 | Ejercicio / modificada |            |                             |  |
|  |       |                                     |  |                  |                 | Aprobada         | modificada      | devengada       |                                      |                        |            |                             |  |
| CONSTRUCCIÓN DE 15 CUARTOS PARA DORMITORIO Y 5 COCINAS, PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LA VIVIENDA, UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE TLACUILOTEPEC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC. | 24436 | Municipio de Tlacuilotepec, Puebla. | 10/06/2024   | 01/10/2024       | \$ 1,594,725.01 | \$ 1,594,725.01  | \$ 1,594,725.01 | \$ 1,594,725.01 | 100%                                 | 0%                     | 100%       | 100.00%                     |  |
| CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA DORMITORIO, COCINAS (CON ESTUFA TIPO LORENA), BAÑOS Y TECHOS FIRMES (LOSAS DE CONCRETO ARMADO) PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE "LA    | 24437 | Municipio de Tlacuilotepec, Puebla. | 10/06/2024   | 04/10/2024       | \$ 2,300,045.66 | \$ 2,300,045.66  | \$ 2,300,045.66 | \$ 2,300,045.66 | 100%                                 | 0%                     | 100%       | 100.00%                     |  |
| CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE COMUNITARIO PARA LA LOCALIDAD DE "EL RINCÓN", MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC DEL ESTADO DE PUEBLA   | 24438 | Municipio de Tlacuilotepec, Puebla. | 10/06/2024   | 04/10/2024       | \$ 1,751,849.63 | \$ 1,751,849.63  | \$ 1,751,849.63 | \$ 1,751,849.63 | 100%                                 | 0%                     | 100%       | 100.00%                     |  |
| PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TIHUACÁN EN EL MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC, PUEBLA  | 24440 | Municipio de Tlacuilotepec, Puebla. | 10/06/2024   | 04/10/2024       | \$ 1,267,102.01 | \$ 1,267,102.01  | \$ 1,267,102.01 | \$ 1,267,102.00 | 100%                                 | 0%                     | 100%       | 100.00%                     |  |
| MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL POR DERRUMBES ORIGINADO POR INTENSAS LLUVIAS EN EL MES DE JULIO DE 2024 (TRAMO LA ESPERANZA-TETELOLOYA)  | 24441 | Municipio de Tlacuilotepec, Puebla. | 17/06/2024   | 16/07/2024       | \$ 654,000.00   | \$ 654,000.00    | \$ 654,000.00   | \$ 654,000.00   | 100%                                 | 0%                     | 100%       | 100.00%                     |  |
| MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL POR DERRUMBES ORIGINADO POR INTENSAS LLUVIAS EN EL MES DE JULIO DE 2024 (TRAMO LA CAMPANA-EL ENCINAL)  | 24442 | Municipio de Tlacuilotepec, Puebla. | 01/07/2024   | 22/07/2024       | \$ 963,466.67   | \$ 963,466.67    | \$ 963,466.67   | \$ 663,466.67   | 100%                                 | 0%                     | 100%       | 68.86%                      |  |
| MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL POR DERRUMBES ORIGINADO POR INTENSAS LLUVIAS EN EL MES DE JULIO DE 2024 (TRAMO LA CAMPANA-EL ENCINAL)  | 24442 | Municipio de Tlacuilotepec, Puebla. | 01/07/2024   | 22/07/2024       | \$ 963,466.67   | \$ 963,466.67    | \$ 963,466.67   | \$ 300,000.00   | 100%                                 | 0%                     | 100%       | 31.14%                      |  |



MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC  
ESTADO DE PUEBLA

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024

| Tipos de programas y proyectos, denominaciones y notas   | Clave | Entidad federativa                  | Fecha de inicio y termino de la etapa de inversión |                  | costo total     | Inversión        |                 |                 |                                      |                        | Porcentaje de avance físico |         |
|--|-------|-------------------------------------|--|------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------|------------------------|-----------------------------|---------|
|  |       |                                     | Fecha de inicio                                    | Fecha de termino |                 | (Miles de Pesos) |                 |                 | Porcentaje de avance financiero 2024 |                        | Programado                  | Real    |
|  |       |                                     |  |                  |                 | 2024             |                 |                 | Ejercicio / aprobada                 | Ejercicio / modificada |                             |         |
|  |       |                                     |  |                  |                 | Aprobada         | modificada      | devengada       |                                      |                        |                             |         |
| CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS (CAMINO HACIA PAPALCOTIPAN Y HACIA EL PANTEÓN) RAMALES DEL CAMINO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO ACATLÁN, TLACUILOTEPEC,      | 24443 | Municipio de Tlacuilotepec, Puebla. | 08/07/2024   | 04/10/2024       | \$ 800,000.00   | \$ 800,000.00    | \$ 800,000.00   | \$ 800,000.00   | 100%                                 | 0%                     | 100%                        | 100.00% |
| PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE HACIA EL JARDÍN DE NIÑOS UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ Y CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR DE ACCESO DE CONCRETO HIDRÁULICO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL | 24444 | Municipio de Tlacuilotepec, Puebla. | 08/07/2024   | 06/09/2024       | \$ 799,954.33   | \$ 799,954.33    | \$ 799,954.33   | \$ 799,954.33   | 100%                                 | 0%                     | 100%                        | 100.00% |
| CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA PRIMARIA "VENUSTIANO CARRANZA" CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21DPR3421M UBICADA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO TENANCINGO     | 24445 | Municipio de Tlacuilotepec, Puebla. | 08/07/2024   | 06/09/2024       | \$ 1,457,785.24 | \$ 1,457,785.24  | \$ 1,457,785.24 | \$ 1,457,785.24 | 100%                                 | 0%                     | 100%                        | 100.00% |
| CONSTRUCCIÓN DE DIVERSOS CUARTOS PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LA VIVIENDA EN LAS LOCALIDADES DE LA SILLETA, EL TECOMATE, ZACATAL Y NUEVO TENANCINGO, MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC, PUEBLA       | 24446 | Municipio de Tlacuilotepec, Puebla. | 22/07/2024   | 23/09/2024       | \$ 2,774,119.44 | \$ 2,774,119.44  | \$ 2,774,119.44 | \$ 2,774,119.44 | 100%                                 | 0%                     | 100%                        | 100.00% |
| MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL POR DERRUMBES ORIGINADO POR INTENSAS LLUVIAS EN EL MES DE JULIO DE 2024 (TRAMO RIO PANHUATLAN-NUEVO TENANCINGO-SAN PEDRO PETLACOTLA), TLACUILOTEPEC, PUEBLA            | 24447 | Municipio de Tlacuilotepec, Puebla. | 09/07/2024   | 08/08/2024       | \$ 800,000.00   | \$ 800,000.00    | \$ 800,000.00   | \$ 800,000.00   | 100%                                 | 0%                     | 100%                        | 100.00% |
| PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO REAL A TLAXCO EN LA COLONIA LA AGÜITA DE LA LOCALIDAD DE TLACUILOTEPEC  | 24448 | Municipio de Tlacuilotepec, Puebla. | 14/07/2024   | 12/09/2024       | \$ 959,879.41   | \$ 959,879.41    | \$ 959,879.41   | \$ 959,879.41   | 100%                                 | 0%                     | 100%                        | 100.00% |
| CONSTRUCCIÓN DE 6 LOSAS DE CONCRETO ARMADO (SEGUNDA ETAPA) Y 11 CUARTOS PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE TLACUILOTEPEC, PUEBLA                                     | 24449 | Municipio de Tlacuilotepec, Puebla. | 05/08/2024   | 04/10/2024       | \$ 1,213,563.18 | \$ 1,213,563.18  | \$ 1,213,563.18 | \$ 1,213,563.18 | 100%                                 | 0%                     | 100%                        | 100.00% |



MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC  
ESTADO DE PUEBLA

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024

| Tipos de programas y proyectos, denominaciones y notas                            | Clave | Entidad federativa                  | Fecha de inicio y termino de la etapa de inversión |                  | costo total     | Inversión        |                 |                 |                                      |                        | Porcentaje de avance fisico |         |
|---|-------|-------------------------------------|--|------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------|------------------------|-----------------------------|---------|
|   |       |                                     | Fecha de inicio                                    | Fecha de termino |                 | (Miles de Pesos) |                 |                 | Porcentaje de avance financiero 2024 |                        | Programado                  | Real    |
|   |       |                                     |  |                  |                 | 2024             |                 |                 | Ejercicio / aprobada                 | Ejercicio / modificada |                             |         |
|   |       |                                     |  |                  |                 | Aprobada         | modificada      | devengada       |                                      |                        |                             |         |
| REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE AYALA | 24450 | Municipio de Tlacuilotepec, Puebla. | 05/08/2024   | 04/10/2024       | \$ 1,700,000.00 | \$ 1,700,000.00  | \$ 1,700,000.00 | \$ 1,700,000.00 | 100%                                 | 0%                     | 100%                        | 100.00% |