



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024
Mi go estandó en'ca de D
 ING. JOSUÉ OSVALDO GUZMÁN SÁNCHEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

MUNIPIO DE TLACUILOTEPEC
 ESTADO DE PUEBLA
 ADMINISTRACION 2021-2024
 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Tipos de programas y proyectos, denominaciones y notas	Clave	Entidad federativa	Fecha de inicio y termino de la etapa de inversión		costo total	Inversión					Porcentaje de avance físico	
			Fecha de inicio	Fecha de termino		(Miles de Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2024		Programado	Real
						2024			Ejercicio / aprobada	Ejercicio / modificada		
						Aprobada	modificada	devengada				
MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES: TRAMO LA LAGUNILLA - SAN ANTONIO ACATLÁN (DESHIERBE Y DESAZOLVE DE OBRAS MENORES DE DRENAJE PLUVIAL), MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC, PUEBLA	23300	Municipio de Tlacuilotepec, Puebla.	17/02/2023	27/02/2023	\$ 857,348.17	\$ 857,348.17	\$ 857,348.17	\$ 857,348.17	100%	0%	100%	100.00%
REHABILITACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE CUAUTEPEC PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC, PUEBLA	233001	Municipio de Tlacuilotepec, Puebla.	16/01/2023	17/04/2023	\$ 1,045,900.00	\$ 1,045,900.00	\$ 1,045,900.00	\$ 1,045,900.00	100%	0%	100%	100.00%
REHABILITACIÓN DE TECHO CON LÁMINA GALVANIZADA PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LA VIVIENDA EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC, PUEBLA	23301	Municipio de Tlacuilotepec, Puebla.	17/02/2023	28/02/2023	\$ 205,826.00	\$ 205,826.00	\$ 205,826.00	\$ 205,826.00	100%	0%	100%	100.00%
AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA, MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC EN EL ESTADO DE PUEBLA, SEGUNDA ETAPA	23302	Municipio de Tlacuilotepec, Puebla.	17/02/2023	01/03/2023	\$ 354,016.62	\$ 354,016.62	\$ 354,016.62	\$ 354,016.62	100%	0%	100%	100.00%
REHABILITACIÓN DEL PARQUE PÚBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TLACUILOTEPEC, PUEBLA, SEGUNDA ETAPA	23303	Municipio de Tlacuilotepec, Puebla.	17/02/2023	10/03/2023	\$ 1,260,400.05	\$ 1,260,400.05	\$ 1,260,400.05	\$ 1,260,400.05	100%	0%	100%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 2DA. ETAPA DE LA CALLE A LA CONCHA EN LA LOCALIDAD DE CUAUTEPEC, MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC PUEBLA	23304	Municipio de Tlacuilotepec, Puebla.	17/02/2023	01/03/2023	\$ 294,144.55	\$ 294,144.55	\$ 294,144.55	\$ 294,144.55	100%	0%	100%	100.00%
REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE DOS ARROYOS EN EL MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC	23306	Municipio de Tlacuilotepec, Puebla.	27/02/2023	17/04/2023	\$ 1,093,984.84	\$ 1,093,984.84	\$ 1,093,984.84	\$ 1,093,984.84	100%	0%	100%	100.00%



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024
Mi go estandó en'ca de D
 ING. JOSUÉ OSVALDO GUZMÁN SÁNCHEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC
 ESTADO DE PUEBLA
 ADMINISTRACION 2021-2024
 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Tipos de programas y proyectos, denominaciones y notas	Clave	Entidad federativa	Fecha de inicio y termino de la etapa de inversión		costo total	Inversión					Porcentaje de avance físico	
			Fecha de inicio	Fecha de termino		(Miles de Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2024		Programado	Real
						2024			Ejercicio / aprobada	Ejercicio / modificada		
						Aprobada	modificada	devengada				
AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA DEL BARRIO LOMA CHULA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO TENANCINGO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC	23307	Municipio de Tlacuilopec, Puebla.	17/02/2023	01/03/2023	\$ 449,999.99	\$ 449,999.99	\$ 449,999.99	\$ 449,999.99	100%	0%	100%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, DE LA CALLE PRINCIPAL A LA JOYA, EN LA LOCALIDAD DE LA JOYA, MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC, PUEBLA	23308	Municipio de Tlacuilopec, Puebla.	01/03/2023	15/05/2023	\$ 1,129,658.04	\$ 1,129,658.04	\$ 1,129,658.04	\$ 1,129,658.04	100%	0%	100%	100.00%
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE AL ÁLAMO EN LA LOCALIDAD DE CUAUTEPEC EN EL MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC, EN EL ESTADO DE PUEBLA	23309	Municipio de Tlacuilopec, Puebla.	01/03/2023	31/05/2023	\$ 1,748,361.80	\$ 1,748,361.80	\$ 1,748,361.80	\$ 1,748,361.80	100%	0%	100%	100.00%
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN TRAMOS CRÍTICOS DEL CAMINO RURAL TLILTEPEC A LA COLONIA, EN EL MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC, PUEBLA	23310	Municipio de Tlacuilopec, Puebla.	17/02/2023	17/03/2023	\$ 1,061,831.13	\$ 1,061,831.13	\$ 1,061,831.13	\$ 1,061,831.13	100%	0%	100%	100.00%
MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES: TRAMO SAN JOSÉ - NUEVO TENANCINGO – PAPALOCOTIPAN - LA JOYA (DESHIERBE Y DESAZOLVE DE OBRAS MENORES DE DRENAJE PLUVIAL), MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC, PUEBLA	23311	Municipio de Tlacuilopec, Puebla.	21/02/2023	18/04/2023	\$ 2,006,253.70	\$ 2,006,253.70	\$ 2,006,253.70	\$ 2,006,253.70	100%	0%	100%	100.00%
REHABILITACIÓN DE ALBERGUE COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE TANCHITLA	23312	Municipio de Tlacuilopec, Puebla.	23/03/2023	20/04/2023	\$ 1,232,193.79	\$ 1,232,193.79	\$ 1,232,193.79	\$ 1,232,193.79	100%	0%	100%	100.00%
MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES: TRAMO SAN ANDRÉS - TLACUILOTEPEC (DESHIERBE Y DESAZOLVE DE OBRAS MENORES DE DRENAJE PLUVIAL), MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC, PUEBLA	23313	Municipio de Tlacuilopec, Puebla.	06/03/2023	28/03/2023	\$ 1,341,867.86	\$ 1,341,867.86	\$ 1,341,867.86	\$ 1,341,867.86	100%	0%	100%	100.00%



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024
Mi go estandó en'ca de D
 ING. JOSUÉ OSVALDO GUZMÁN SÁNCHEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC
 ESTADO DE PUEBLA
 ADMINISTRACION 2021-2024
 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Tipos de programas y proyectos, denominaciones y notas	Clave	Entidad federativa	Fecha de inicio y termino de la etapa de inversión		costo total	Inversión					Porcentaje de avance físico	
			Fecha de inicio	Fecha de termino		(Miles de Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2024		Programado	Real
						2024			Ejercicio / aprobada	Ejercicio / modificada		
						Aprobada	modificada	devengada				
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN TRAMO CRÍTICO DEL CAMINO RURAL LA LAGUNILLA-TLAXCO PERTENECIENTE A LA LOCALIDAD DE LA LAGUNILLA	23314	Municipio de Tlacuilotepec, Puebla.	17/03/2023	17/04/2023	\$ 1,893,648.17	\$ 1,893,648.17	\$ 1,893,648.17	\$ 1,893,648.17	100%	0%	100%	100.00%
MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES: TRAMO TACUBAYA- TANCHITLA BUENA VISTA (DESHIERBE Y DESAZOLVE DE OBRAS MENORES DE DRENAJE PLUVIAL), MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC, PUEBLA	23315	Municipio de Tlacuilotepec, Puebla.	13/03/2023	10/04/2023	\$ 2,331,121.80	\$ 2,331,121.80	\$ 2,331,121.80	\$ 2,331,121.80	100%	0%	100%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES DE CONCRETO ARMADO Y DIVERSOS CUARTOS PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LA VIVIENDA (EJERCICIO 2023), UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE EL JERICO	23316	Municipio de Tlacuilotepec, Puebla.	06/04/2023	05/06/2023	\$ 2,399,371.76	\$ 2,399,371.76	\$ 2,399,371.76	\$ 2,399,371.76	100%	0%	100%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CAMINO RURAL CORRESPONDIENTE AL TRAMO: CALLES DE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE ITZATLÁN	23318	Municipio de Tlacuilotepec, Puebla.	16/01/2023	27/04/2023	\$ 1,777,406.09	\$ 1,777,406.09	\$ 1,777,406.09	\$ 1,777,406.09	100%	0%	100%	100.00%
MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES: TRAMO TANCHITLA BUENA VISTA-CUAUTEPEC (DESHIERBE Y DESAZOLVE DE OBRAS MENORES DE DRENAJE PLUVIAL), MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC, PUEBLA	23319	Municipio de Tlacuilotepec, Puebla.	17/04/2023	05/05/2023	\$ 519,973.80	\$ 519,973.80	\$ 519,973.80	\$ 519,973.80	100%	0%	100%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE PAPAOCOTIPAN DEL MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC, PUEBLA	23320	Municipio de Tlacuilotepec, Puebla.	10/04/2023	25/05/2023	\$ 2,305,575.76	\$ 2,305,575.76	\$ 2,305,575.76	\$ 2,305,575.76	100%	0%	100%	100.00%
MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES: TRAMO DOS CAMINOS - LA ESPERANZA - TETELOLOYA (DESHIERBE Y DESAZOLVE DE OBRAS MENORES DE DRENAJE PLUVIAL), MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC, PUEBLA	23321	Municipio de Tlacuilotepec, Puebla.	17/04/2023	17/06/2023	\$ 1,390,732.78	\$ 1,390,732.78	\$ 1,390,732.78	\$ 1,390,732.78	100%	0%	100%	100.00%



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024
Mi go estandó en'ca de D
 ING. JOSUÉ OSVALDO GUZMÁN SÁNCHEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC
 ESTADO DE PUEBLA
 ADMINISTRACION 2021-2024
 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Tipos de programas y proyectos, denominaciones y notas	Clave	Entidad federativa	Fecha de inicio y termino de la etapa de inversión		costo total	Inversión					Porcentaje de avance físico	
			Fecha de inicio	Fecha de termino		(Miles de Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2024		Programado	Real
						2024			Ejercicio / aprobada	Ejercicio / modificada		
						Aprobada	modificada	devengada				
CONSTRUCCIÓN DE LOSAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LA VIVIENDA (6 LOSAS), UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE "LA SILLETA", TLACUILOTEPEC, PUEBLA	23322	Municipio de Tlacuiloatepec, Puebla.	18/05/2023	17/06/2023	\$ 797,307.28	\$ 797,307.28	\$ 797,307.28	\$ 797,307.28	100%	0%	100%	100.00%
MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES: TRAMO EL SALTILLO A ENTRONQUE DE CAMINO DE ACCESO A TLACUILOTEPEC (DESHIERBE Y DESAZOLVE DE OBRAS MENORES DE DRENAJE PLUVIAL), MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC, PUEBLA	23323	Municipio de Tlacuiloatepec, Puebla.	01/05/2023	30/05/2023	\$ 658,938.93	\$ 658,938.93	\$ 658,938.93	\$ 658,938.93	100%	0%	100%	100.00%
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO RURAL (2DA. ETAPA) TRAMO: PAVIMENTO EXISTENTE A RAMPA DE LOMA CHULA DEL 0+000 AL 0+245 EN LA LOCALIDAD DE NUEVO TENANCINGO	23324	Municipio de Tlacuiloatepec, Puebla.	15/06/2023	13/09/2023	\$ 1,542,995.41	\$ 1,542,995.41	\$ 1,542,995.41	\$ 1,542,995.41	100%	0%	100%	100.00%
MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES: TRAMO DESVIACIÓN DE TEMAXCALAPA-SALIDA A XICOTEPEC POR TIERRA COLORADA DEL 0+000 AL 7+000 (DESHIERBE Y DESAZOLVE DE OBRAS MENORES DE DRENAJE PLUVIAL), MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC, PUEBLA	23325	Municipio de Tlacuiloatepec, Puebla.	29/05/2023	29/06/2023	\$ 602,855.58	\$ 602,855.58	\$ 602,855.58	\$ 602,855.58	100%	0%	100%	100.00%
MANTENIMIENTO, AMPLIACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE EL SALTILLO, MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC, PUEBLA	23326	Municipio de Tlacuiloatepec, Puebla.	04/06/2023	18/07/2023	\$ 1,580,053.91	\$ 1,580,053.91	\$ 1,580,053.91	\$ 1,580,053.91	100%	0%	100%	100.00%
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE ITZATLÁN, TLACUILOTEPEC, PUEBLA	23327	Municipio de Tlacuiloatepec, Puebla.	15/06/2023	13/09/2023	\$ 1,360,040.25	\$ 1,360,040.25	\$ 1,360,040.25	\$ 1,360,040.25	100%	0%	100%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MEDIANTE ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR EN EL MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC, PUEBLA	23328	Municipio de Tlacuiloatepec, Puebla.	20/06/2023	05/07/2023	\$ 263,970.00	\$ 263,970.00	\$ 263,970.00	\$ 263,970.00	100%	0%	100%	100.00%



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024
"Migé estando cerca de Ti"
 ING. JOSUÉ OSVALDO GUZMÁN SÁNCHEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC
 ESTADO DE PUEBLA
 ADMINISTRACION 2021-2024
 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Tipos de programas y proyectos, denominaciones y notas	Clave	Entidad federativa	Fecha de inicio y termino de la etapa de inversión		costo total	Inversión					Porcentaje de avance físico	
			Fecha de inicio	Fecha de termino		(Miles de Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2024		Programado	Real
						2024			Ejercicio / aprobada	Ejercicio / modificada		
						Aprobada	modificada	devengada				
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS CRÍTICOS DEL CAMINO DE TETELOLOYA A HULA, EN EL MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC, PUEBLA	23330	Municipio de Tlacuilopec, Puebla.	06/07/2023	09/09/2023	\$ 1,305,801.39	\$ 1,305,801.39	\$ 1,305,801.39	\$ 1,305,801.39	100%	0%	100%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO Y CANCHA DE USOS MÚLTIPLES COMUNITARIA (ETAPA 1) UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA, MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC, PUEBLA	23331	Municipio de Tlacuilopec, Puebla.	10/07/2023	06/10/2023	\$ 1,046,650.19	\$ 1,046,650.19	\$ 1,046,650.19	\$ 1,046,650.19	100%	0%	100%	100.00%
ADQUISICIÓN DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC	23332	Municipio de Tlacuilopec, Puebla.	17/07/2023	01/08/2023	\$ 555,293.06	\$ 555,293.06	\$ 555,293.06	\$ 555,293.06	100%	0%	100%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE DIVERSOS CUARTOS PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LA VIVIENDA UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE TACUBAYA Y EL TECOMATE (2023), PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC DEL ESTADO DE PUEBLA	23333	Municipio de Tlacuilopec, Puebla.	03/07/2023	01/09/2023	\$ 1,449,402.95	\$ 1,449,402.95	\$ 1,449,402.95	\$ 1,449,402.95	100%	0%	100%	100.00%
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE PAPALOCTIPÁN, MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC, PUEBLA	23334	Municipio de Tlacuilopec, Puebla.	06/07/2023	24/11/2023	\$ 960,277.45	\$ 960,277.45	\$ 960,277.45	\$ 960,277.45	100%	0%	100%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CAMINO RURAL DE ACCESO NORESTE DEL KM 0+000 AL 0+098 Y CALLE LATERAL DEL KM 0+000 AL 0+067.79 EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TIHUACÁN	23335	Municipio de Tlacuilopec, Puebla.	06/07/2023	02/09/2023	\$ 1,210,303.33	\$ 1,210,303.33	\$ 1,210,303.33	\$ 1,210,303.33	100%	0%	100%	100.00%
MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES: TRAMO EL ENCINAL-EL ZACATAL, EL ZACATAL A LA LOMA DE LA COLMENA Y TACUBAYA A LA JOYA (DESHIERBE Y DESAZOLVE DE OBRAS MENORES DE DRENAJE PLUVIAL), MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC, PUEBLA	23336	Municipio de Tlacuilopec, Puebla.	03/07/2023	03/08/2023	\$ 517,156.36	\$ 517,156.36	\$ 517,156.36	\$ 517,156.36	100%	0%	100%	100.00%



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024
 "Mige estando cerca de Ti"
 ING. JOSUÉ OSVALDO GUZMÁN SÁNCHEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC
 ESTADO DE PUEBLA
 ADMINISTRACION 2021-2024
 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Tipos de programas y proyectos, denominaciones y notas	Clave	Entidad federativa	Fecha de inicio y termino de la etapa de inversión		costo total	Inversión					Porcentaje de avance físico	
			Fecha de inicio	Fecha de termino		(Miles de Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2024		Programado	Real
						2024			Ejercicio / aprobada	Ejercicio / modificada		
						Aprobada	modificada	devengada				
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LA VIVIENDA UBICADOS EN DIFERENTES DOMICILIOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC, DEL ESTADO DE PUEBLA, SEGUNDA ETAPA	23337	Municipio de TlacuiloTEPEC, Puebla.	17/07/2023	01/09/2023	\$ 486,239.05	\$ 486,239.05	\$ 486,239.05	\$ 486,239.05	100%	0%	100%	100.00%
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO RURAL (ACCESO A LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO ACATLÁN 2DA ETAPA) Y ACCESO A CANCHA DE USOS MÚLTIPLES CON SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS	23342	Municipio de TlacuiloTEPEC, Puebla.	01/09/2023	15/12/2023	\$ 1,462,486.85	\$ 1,462,486.85	\$ 1,462,486.85	\$ 1,462,486.85	100%	0%	100%	100.00%
MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LA VIVIENDA MEDIANTE TECHOS FIRMES, CUARTOS DORMITORIOS, COCINAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, UBICADOS EN CABECERA MUNICIPAL DE TLACUILOTEPEC EN EL ESTADO DE PUEBLA	23343	Municipio de TlacuiloTEPEC, Puebla.	06/09/2023	15/12/2023	\$ 2,531,848.90	\$ 2,531,848.90	\$ 2,531,848.90	\$ 2,531,848.90	100%	0%	100%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE DIVERSOS CUARTOS PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LA VIVIENDA UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE EL COJOLITE (2023), PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC DEL ESTADO DE PUEBLA	23344	Municipio de TlacuiloTEPEC, Puebla.	06/09/2023	15/12/2023	\$ 1,022,785.90	\$ 1,022,785.90	\$ 1,022,785.90	\$ 1,022,785.90	100%	0%	100%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO SACA COSECHAS PARA LAS HUERTAS DE LAS LOCALIDADES: EL COJOLITE Y LA CAMPANA DEL 0+000 AL 0+2000, EN EL MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC EN EL ESTADO DE PUEBLA	23345	Municipio de TlacuiloTEPEC, Puebla.	12/08/2023	11/09/2023	\$ 607,084.26	\$ 607,084.26	\$ 607,084.26	\$ 607,084.26	100%	0%	100%	100.00%
RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLES: MIGUEL HIDALGO (192.36 ML ENTRE CALLES FRANCISCO I. MADERO Y EMILIANO ZAPATA) Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE (77.55 ML. ENTRE CALLES MIGUEL HIDALGO Y VICENTE	23346-1	Municipio de TlacuiloTEPEC, Puebla.	19/09/2023	15/12/2023	\$ 1,703,823.30	\$ 1,703,823.30	\$ 1,703,823.30	\$ 1,703,823.30	100%	0%	100%	100.00%
RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLES: MIGUEL HIDALGO (192.36 ML ENTRE CALLES FRANCISCO I. MADERO Y EMILIANO ZAPATA) Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE (77.55 ML. ENTRE CALLES MIGUEL HIDALGO Y VICENTE	23346-1	Municipio de TlacuiloTEPEC, Puebla.	19/09/2023	15/12/2023	\$ 1,703,823.30	\$ 1,703,823.30	\$ 1,703,823.30	\$ 1,703,823.30	100%	0%	100%	100.00%



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024
Mi go estandé en'ca de D
 ING. JOSUÉ OSVALDO GUZMÁN SÁNCHEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC
 ESTADO DE PUEBLA
 ADMINISTRACION 2021-2024
 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Tipos de programas y proyectos, denominaciones y notas	Clave	Entidad federativa	Fecha de inicio y termino de la etapa de inversión		costo total	Inversión					Porcentaje de avance físico	
			Fecha de inicio	Fecha de termino		(Miles de Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2024		Programado	Real
						2024			Ejercicio / aprobada	Ejercicio / modificada		
						Aprobada	modificada	devengada				
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO RURAL EL RINCÓN-AGUA BLANCA DEL KM 0+000.00 AL 0+165.00	23347	Municipio de Tlacuilopec, Puebla.	19/09/2023	15/12/2023	\$ 1,241,799.79	\$ 1,241,799.79	\$ 1,241,799.79	\$ 1,241,799.79	100%	0%	100%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO SACA COSECHAS PARA LAS HUERTAS DE LAS LOCALIDADES: EL COJOLITE Y LA CAMPANA DEL 0+2000 AL 0+3500, EN EL MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC EN EL ESTADO DE PUEBLA	23348	Municipio de Tlacuilopec, Puebla.	24/08/2023	22/09/2023	\$ 451,975.21	\$ 451,975.21	\$ 451,975.21	\$ 451,975.21	100%	0%	100%	100.00%
PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CAMINO PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE EL SALTILLO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC, PUEBLA	23349	Municipio de Tlacuilopec, Puebla.	15/06/2023	04/12/2023	\$ 1,117,975.63	\$ 1,117,975.63	\$ 1,117,975.63	\$ 1,117,975.63	100%	0%	100%	100.00%
REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL TRAMO: LA SILLETA A LAS HUERTAS (DEL 0+000 AL 1+300) PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC, PUEBLA	23351	Municipio de Tlacuilopec, Puebla.	18/09/2023	09/10/2023	\$ 619,907.11	\$ 619,907.11	\$ 619,907.11	\$ 619,907.11	100%	0%	100%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA CAMPANA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC, PUEBLA	23353	Municipio de Tlacuilopec, Puebla.	13/09/2023	15/12/2023	\$ 1,327,742.62	\$ 1,327,742.62	\$ 1,327,742.62	\$ 1,327,742.62	100%	0%	100%	100.00%
REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL TRAMO: DOS CAMINOS A LA ESPERANZA (DEL 0+000 AL 1+500) PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC, PUEBLA	23354	Municipio de Tlacuilopec, Puebla.	15/09/2023	16/11/2023	\$ 770,988.64	\$ 770,988.64	\$ 770,988.64	\$ 770,988.64	100%	0%	100%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE EL TEMAXCAL	23355	Municipio de Tlacuilopec, Puebla.	04/10/2023	25/11/2023	\$ 2,297,298.98	\$ 2,297,298.98	\$ 2,297,298.98	\$ 2,297,298.98	100%	0%	100%	100.00%



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024
Mi go estandó en'ca de D
 ING. JOSUÉ OSVALDO GUZMÁN SÁNCHEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

MUNIOPIO DE TLACUILOTEPEC
 ESTADO DE PUEBLA
 ADMINISTRACION 2021-2024
 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Tipos de programas y proyectos, denominaciones y notas	Clave	Entidad federativa	Fecha de inicio y termino de la etapa de inversión		costo total	Inversión					Porcentaje de avance físico	
			Fecha de inicio	Fecha de termino		(Miles de Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2024		Programado	Real
						2024			Ejercicio / aprobada	Ejercicio / modificada		
						Aprobada	modificada	devengada				
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA AUDIOVISUAL EN ESTRUCTURA REGIONAL "C", EN LA ESCUELA BACHILLERATO GENERAL OFICIAL GUADALUPE VICTORIA C.C.T. 21EBH0377K UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO PETLACOTLA	23356	Municipio de Tlacuiloatepec, Puebla.	04/10/2023	20/11/2023	\$ 754,474.15	\$ 754,474.15	\$ 754,474.15	\$ 754,474.15	100%	0%	100%	100.00%
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN TRAMOS CRÍTICOS DEL CAMINO RURAL DE XALAMATITLA Y ACCESO A TEMAXCALAPA EN EL MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC, PUEBLA	23357	Municipio de Tlacuiloatepec, Puebla.	16/10/2023	15/12/2023	\$ 2,531,848.90	\$ 2,531,848.90	\$ 2,531,848.90	\$ 2,531,848.90	100%	0%	100%	100.00%
REVESTIMIENTO, PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE EL MUÑECO (CRISTO REY), MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC, PUEBLA	23358	Municipio de Tlacuiloatepec, Puebla.	15/10/2023	13/12/2023	\$ 1,460,672.09	\$ 1,460,672.09	\$ 1,460,672.09	\$ 1,460,672.09	100%	0%	100%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE EL JERICO (2023), PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC, PUEBLA	23359	Municipio de Tlacuiloatepec, Puebla.	16/10/2023	30/12/2023	\$ 887,726.86	\$ 887,726.86	\$ 887,726.86	\$ 887,726.86	100%	0%	100%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE COMUNITARIO PARA LA LOCALIDAD DE HULA, MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC DEL ESTADO DE PUEBLA	23360	Municipio de Tlacuiloatepec, Puebla.	16/10/2023	13/12/2023	\$ 1,601,239.16	\$ 1,601,239.16	\$ 1,601,239.16	\$ 1,601,239.16	100%	0%	100%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE LA CUEVA DEL MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC DEL ESTADO DE PUEBLA	23361	Municipio de Tlacuiloatepec, Puebla.	16/10/2023	13/12/2023	\$ 1,576,911.73	\$ 1,576,911.73	\$ 1,576,911.73	\$ 1,576,911.73	100%	0%	100%	100.00%
REHABILITACIÓN DE TECHO CON LÁMINA GALVANIZADA PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LA VIVIENDA EN DIVERSAS LOCALIDADES PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC, PUEBLA	23362	Municipio de Tlacuiloatepec, Puebla.	02/11/2023	09/11/2023	\$ 265,444.74	\$ 265,444.74	\$ 265,444.74	\$ 265,444.74	100%	0%	100%	100.00%



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024
"Mige estando cerca de Ti"
 ING. JOSUÉ OSVALDO GUZMÁN SÁNCHEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC
 ESTADO DE PUEBLA
 ADMINISTRACION 2021-2024
 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Tipos de programas y proyectos, denominaciones y notas	Clave	Entidad federativa	Fecha de inicio y termino de la etapa de inversión		costo total	Inversión					Porcentaje de avance físico	
			Fecha de inicio	Fecha de termino		(Miles de Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2024		Programado	Real
						2024			Ejercicio / aprobada	Ejercicio / modificada		
						Aprobada	modificada	devengada				
REHABILITACIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS EN LA PRIMARIA "BENITO JUÁREZ" CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21DPR0612I, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL RINCÓN	23363	Municipio de Tlacuilopec, Puebla.	16/10/2023	13/12/2023	\$ 963,157.98	\$ 963,157.98	\$ 963,157.98	\$ 963,157.98	100%	0%	100%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CAMINO DE ACCESO A EL ZACATAL	23364	Municipio de Tlacuilopec, Puebla.	16/10/2023	13/12/2023	\$ 1,141,330.10	\$ 1,141,330.10	\$ 1,141,330.10	\$ 1,141,330.10	100%	0%	100%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA DORMITORIO Y COCINAS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE "EL JERICÓ" Y "SAN JOSÉ", EN EL MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC, PUEBLA	23365	Municipio de Tlacuilopec, Puebla.	16/10/2023	13/12/2023	\$ 1,207,368.18	\$ 1,207,368.18	\$ 1,207,368.18	\$ 1,207,368.18	100%	0%	100%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE DIVERSOS CUARTOS PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LA VIVIENDA UBICADOS EN DIREFERENTES DOMICILIOS DE LA LOCALIDAD SAN ANDRÉS, MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC, PUEBLA (PRIMERA ETAPA)	23366	Municipio de Tlacuilopec, Puebla.	21/10/2023	20/11/2023	\$ 521,845.24	\$ 521,845.24	\$ 521,845.24	\$ 521,845.24	100%	0%	100%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE DIVERSOS CUARTOS PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LA VIVIENDA UBICADOS EN DIFERENTES DOMICILIOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA TERCERA ETAPA	23367	Municipio de Tlacuilopec, Puebla.	16/10/2023	15/12/2023	\$ 1,828,415.75	\$ 1,828,415.75	\$ 1,828,415.75	\$ 1,828,415.75	100%	0%	100%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE 80 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LAS LOCALIDADES DE APOXTLA, LA JOYA (0035) Y SAN JUAN TIHUACÁN, MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC, PUEBLA	23368	Municipio de Tlacuilopec, Puebla.	13/11/2023	14/11/2023	\$ 466,386.10	\$ 466,386.10	\$ 466,386.10	\$ 466,386.10	100%	0%	100%	100.00%
REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE CAMINO RURAL QUE COMUNICA A LAS LOCALIDADES DE TACUBAYA A LA JOYA (0069) DEL TRAMO 0+000 AL 1+500 PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC, PUEBLA	23369	Municipio de Tlacuilopec, Puebla.	07/11/2023	06/12/2023	\$ 693,113.90	\$ 693,113.90	\$ 693,113.90	\$ 693,113.90	100%	0%	100%	100.00%



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024
"Mige estando cerca de Ti"
 ING. JOSUÉ OSVALDO GUZMÁN SÁNCHEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

MUNIPIO DE TLACUILOTEPEC
 ESTADO DE PUEBLA
 ADMINISTRACION 2021-2024
 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Tipos de programas y proyectos, denominaciones y notas	Clave	Entidad federativa	Fecha de inicio y termino de la etapa de inversión		costo total	Inversión					Porcentaje de avance físico	
			Fecha de inicio	Fecha de termino		(Miles de Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2024		Programado	Real
						2024			Ejercicio / aprobada	Ejercicio / modificada		
						Aprobada	modificada	devengada				
REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE CAMINO RURAL QUE COMUNICA A LAS LOCALIDADES DE TACUBAYA A LA JOYA (0069) DEL TRAMO 0+000 AL 1+500 PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC, PUEBLA	23369	Municipio de Tlacuilopec, Puebla.	07/11/2023	06/12/2023	\$ 693,113.90	\$ 693,113.90	\$ 693,113.90	\$ 693,113.90	100%	0%	100%	100.00%
REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN ANDADOR FRANCISCO I. MADERO EN LA COLONIA "EL PEDREGAL" DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO PETLACOTLA	23370	Municipio de Tlacuilopec, Puebla.	18/11/2023	18/12/2023	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	100%	0%	100%	100.00%